



Slutredovisning investeringsprojekt 43380 – ny förskola östra kusten - Smygehamn

Bakgrund, syfte och omfattning

Projektet avser projektering för om och tillbyggnad av Smygehamns förskola, samordning och utveckling av administrations och kök/matsalsfunktioner Smygehamns skola m.m.

Förstudie är genomförd och arbete med ändring av detaljplaner har bedrivits.

Till följd av att bildningsförvaltning inte ser behov av åtgärder inom tänkt tidsram har projektet ansetts vilande. Behov av åtgärder ses enligt lokalförsörjningsplan efter 2022. Projektet avslutas i sin nuvarande form och återupptas när konkret behov föreligger.

Organisation och tidplan

- Budget 1,5 mnkr
- Utfall totalt 0,7 mnkr
- Utfall avser kostnader för förstudie och detaljplanearbete
- Projektet är nedskrivet och avslutat och påverkar resultatet per 2017-12-31 i enlighet med ärende KS 2018/50

Övrig information