



Energichef
Micael Bergquist
0410 - 733819, 0708-817819
Micael.bergqvist@trelleborg.se

Slutredovisning investeringsprojekt 45700 – Elnätsplan etapp 4 (SF-VVF-NF)

Bakgrund och syfte

Etappen är en del av den av kommunfullmäktige beslutade elnätsplanen vilken syftar till att möta framtida effektökningar och anslutning till regionnätet med 130kV.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-27 § 247

att uppdra åt tekniska nämnden att med start 2018 påbörja utbyggnaden av etapp Södra fördelningsstationen (SF) till Norra fördelningsstationen (NF) med inköp av ny station inklusive transformator,

att anslå totalt 63.000 tkr år 2018 till tekniska nämndens investeringsbudget för taxekollektivet elnät,

att de ökade drifts- och kapitaltjänstkostnaderna inom taxekollektivet finansieras genom elnätstaxan,

att finansiera investeringen genom upplåning samt

att uppdra åt tekniska nämnden att återkomma med slutredovisning av verkställt beslut i samband med bokslut 2018.



Kartbilaga 2011-03-18
Uppskattad belastningsökning t.o.m. 2030

Organisation

Teknisk nämnden har varit beställande nämnd. Ansvarig för produktion, uppföljning och slutredovisning är tekniska förvaltningen genom dess energiavdelning.

Energiavdelningen har upphandlat konsultinsats för att komplettera de egna resurserna under projektering och utbyggnaden av elnätet. Förvaltningens konsult är Rejlers ingenjörbyrå.

Kabel, kabelskarv och tomrör har inhandlats via ramavtal med Ahlsell. Sammanskarvning av kabel har hanterats med entreprenörs personal. Arbetet med schakt, kabelförläggning genomfördes av Jönssons Sydgräv.

I projektet har även en fördelningsstation inklusive transformator upphandlats.

Ekonomi

Det ekonomiska utfallet för projektet blev 77,5 mnkr, vilket är 14,5 miljoner mer än tilldelat för etappen.

Anledningen till överskridandet presenteras i bifogad avvikelserapport.

Energichef

Micael Bergqvist