

6

Slaggsorteringsprojektet

- Status

Projektstatus

Markentrepenad

- Asfaltering 26-27/10

Byggentreprenad

- Dokumentation kvar



Projektstatus maskin

- Sekvenstester start 18/10
- Bandjustering
- Möte 28/10 Martin
- Toralf skickar information 15/10 inför möte



Tidplan maskin

	Enligt kontrakt	Oktober
Varmtester maskiner	22 jul-8 aug	28 okt-4 nov
Testperiod	5 aug-30 aug	4 nov-29 nov
Avslutande kontroll	12 aug-30 aug	18 nov-22 nov
<u>Övertagning</u>	30 aug	20 dec

16 veckor försenat

Ekonomi

	Budget Mkr	Prognos Mkr	Kommentar till avvikelse
Markentrepenad Sysav	2,5	3,6	Träffade på mer avfall än väntat i mark
Markentrepenad Veidekke	5	5	
Byggentreprenad	40-65	50,1	Upphandlat till 49,3 Mkr
El- och styrentreprenad	10	10	
Maskinentreprenad	75	78,3	Säkrad eurokurs 10,35
Övriga konsultarvoden	6,5	9	
Oförutsett (5%)	8	2	Markarbete, håltagning process, ramp inlastning, betongväggar elrum
		(5)	Ev. förlikning Martin/REMA
Summa:	148-173	158(163)	

