



Fredrik Sörling

Tekniska Servicenämnden

Fredrik.Sorling@Trelleborg.se

## Slutredovisning Västervångskolan

### Sammanfattning

Projektet avser nybyggnad av skola och idrottshall inom befintligt skolområde. Lillevångskolan och Vannhögskolan var i bruk under byggtiden och revs därefter för att ge plats till ny utemiljö. Projektet var mycket omfattande och berörde såväl skol- som fritidsverksamhet. Konstgräsplan och skola färdigställdes 2018/19 och idrottshallen togs i bruk februari 2020.

Totalentreprenör för byggprojektet har varit NCC.

Beslutad investeringsbudget: 350,3 Mkr

Utfall totalt: 358,9 Mkr

Avvikelsen om 8,6 Mkr (2,5%) kan delvis hänföras till ändringar i totalt ca 6 Mkr (1,7%). Kvarvarande differens, 2,6 Mkr (0,7%) är normalt vid ett så pass omfattande projekt som pågått under flera år och där ändringar från ursprunglig beställning skett under tiden. För ytterligare information i ärendet se tjänsteskrivelse rubrik "Ärendet".

### Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige 2018-06-18 KF §149 Rivningskostnader ändrad hantering  
Kommunfullmäktige 2017-12-18 KF §236 Avvikelse rapport och äskande medel  
SEN 2016-03-08 §44 Begäran investeringsanslag - Nybyggn Lillevång Vannhög  
Kommunfullmäktige 2016-04-25 KF §57 Äskande medel  
SEN 2013-05-14 §68 Begäran om medel för projektering om- tillbyggn Lillevång

### Tekniska Serviceförvaltningens förslag till beslut

Tekniska servicenämnden föreslås besluta

att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 43910 Nybyggnad  
Västervångskolan

att översända slutredovisningen till kommunstyrelsen.

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen  
Bildningsnämnden

Kultur- och Fritidsnämnden

## Ärendet

Projektet avser nybyggnad av skola och idrottshall inom befintligt skolområde. Lillevångskolan och Vannhögsskolan var i bruk under byggtiden och revs därefter för att ge plats till ny utemiljö. Projektet var mycket omfattande och berörde såväl skol- som fritidsverksamhet.

Konstgräsplan och skola är färdigställdes 2018/9 och idrottshallen togs i bruk februari 2020.

Ursprunglig beslutad budget var  $310,5 + 5 = 315,5$  Mkr. Vid upphandlingen 2016 konstaterades att beslutad budget inte skulle räcka. Projektets omfattning bantades därför ned i möjligaste mån men begärt anslag ökade med 28,3 Mkr till 343,8 Mkr. Till detta har även beslutats att rivningskostnaderna om 6,5 Mkr av de gamla byggnaderna tillkommer varför den totala investeringsbudgeten är 350,3 Mkr.

Totalentreprenör för byggprojektet har varit NCC.

Beslutad investeringsbudget: 350,3 Mkr

Utfall totalt: 358,9 Mkr

Avvikelsen om 8,6 Mkr (2,5%) kan delvis hänföras till ändringar i idrottshallen i form av Evenemangsanpassning, Basket PM, golv mm. totalt ca 6 Mkr (1,7%). Kvarvarande differens, 2,6 Mkr (0,7%) kan inte hänföras till en specifik åtgärd utan många mindre justeringar vilket är normalt vid ett så pass omfattande projekt som pågått under flera år och där ändringar från ursprunglig beställning skett under tiden.

Utförlig beskrivning av projektet inkl. de ändringar som gjorts finns i tidigare tjänsteskrivelser.