


ID	Aktivitet	Varaktighet	Start	Slut	Föregående aktiviteter	Kv 3 2019				Kv 4 2019			Kv 1 2020			Kv 2 2020			Kv 3 2020			Kv 4 2020			Kv 1 2021			Kv 2 2021			Kv 3 2021			Kv 4 2021				
						jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec		
1																																						
2	Beslut om bidrag för sanering	0 dagar	to 19-06-20	to 19-06-20																																		
3	Rivning	156 dagar	fr 19-06-28	fr 20-01-31																																		
4	Ansökan om lov	5 dagar	fr 19-06-28	to 19-07-04																																		
5	Beslut SBN	0 dagar	ti 19-10-01	ti 19-10-01																																		
6	Upphandling rivningsentreprenör	30 dagar	må 19-09-16	fr 19-10-25																																		
7	Rivning av Parkkontor, smedjan, demontage/ rivning av retorthuset, tjärcestern schaktas upp	60 dagar	må 19-11-11	fr 20-01-31	6AS+10 dagar																																	
8	Flytt verksamheter och material	55 dagar	to 19-08-15	on 19-10-30	2AS+40 dagar																																	
9	Marksanering	390 dagar	må 19-09-02	fr 21-02-26	7																																	
10	Upphandling miljökons	34 dagar	må 19-09-02	to 19-10-17	5AS+5 dagar																																	
11	Upphandling saneringsentreprenad	40 dagar	må 19-11-11	fr 20-01-03	6AS+10 dagar																																	
12	Flytt fjärrvärmeledning	40 dagar	må 20-03-02	fr 20-04-24	7AS+20 dagar																																	
13	Sanering av förorenad mark	200 dagar	må 20-05-25	fr 21-02-26	12AS+20 dagar																																	
14	Återuppbyggnad av retorthuset	150 dagar	må 21-05-10	fr 21-12-03	13AS+50 dagar																																	
15	Kontrollprogram	550 dagar	ti 19-12-17	må 22-01-24																																		
16	Grundvatten	550 dagar	ti 19-12-17	må 22-01-24	10AS+10 dagar																																	



Projekt: Saneringstidplan
Datum: ti 19-09-10