

Kv Signalen, Trelleborg Saneringstidplan

ID	Aktivitet	Varaktighet	Start	Slut	Föregående aktiviteter	Tidplan																																				
						Kv 3 2019	Jul	Aug	Sep	Kv 4 2019	Okt	Nov	Dec	Kv 1 2020	Jan	Feb	Mar	Kv 2 2020	Apr	Maj	Jun	Kv 3 2020	Jul	Aug	Sep	Kv 4 2020	Okt	Nov	Dec	Kv 1 2021	Jan	Feb	Mar	Kv 2 2021	Apr	Maj	Jun	Kv 3 2021	Jul	Aug	Sep	Kv 4 2021
1																																										
2	Beslut om bidrag för sanering	0 dagar	to 19-06-20	to 19-06-20		◆ -06-20																																				
3	Flytt verksamheter och material	79 dagar	to 19-08-15	ti 19-12-03	2AS+40 dagar																																					
4	Rivning	268 dagar	fr 19-06-28	ti 20-07-14		┌──┐																																				
5	Ansökan om lov	5 dagar	fr 19-06-28	to 19-07-04		▬																																				
6	Beslut SBN	0 dagar	ti 19-10-01	ti 19-10-01																																						
7	Upphandling rivningsentreprenör	54 dagar	må 19-09-16	to 19-11-28		◆ -10-01																																				
8	Rivning av Parkkontor, smedjan, plåttillbyggnader	89 dagar	fr 19-12-13	on 20-04-22	7AS+10 dagar	┌──────────────────┐																																				
9	Upphandling sakkunnig	26 dagar	ti 19-10-01	ti 19-11-05	6																																					
10	Utredning bevaransvärda delar	40 dagar	on 19-11-06	ti 20-01-07	9																																					
11	Upphandling demontage/rivning/återmontage retorthuset	65 dagar	on 19-12-18	ti 20-03-24	10AS-10 dagar																																					
12	Demontage/ rivning av retorthuset	70 dagar	on 20-04-08	ti 20-07-14	11AS+10 dagar																																					
13	Marksanering	435 dagar	må 19-09-02	fr 21-05-07		┌──┐																																				
14	Upphandling miljökon	34 dagar	må 19-09-02	to 19-10-17	6AS+5 dagar																																					
15	Upphandling saneringsentreprenad	45 dagar	må 20-05-18	fr 20-07-17	12AS-25 dagar																																					
16	Flytt fjärrvärmeledning	40 dagar	on 20-04-29	ti 20-06-23																																						
17	Sanering av förorenad mark	200 dagar	må 20-08-03	fr 21-05-07	15AS+10 dagar																																					
18	Återuppbyggnad av retorthuset, stommen	150 dagar	må 21-07-19	fr 22-02-11	17AS+50 dagar																																					
19	Kontrollprogram	599 dagar	on 20-01-01	ti 22-04-19		┌──┐																																				
20	Grundvatten	600 dagar	on 20-01-01	ti 22-04-19	14AS+10 dagar	┌──┐																																				

Projekt: Saneringstidplan
Datum: fr 19-12-06

Aktivitet: ▬

Delad: ▬

Milstolpe: ◆

Sammanfattning: ┌

Projektsammanfattning: ┐

Inaktiv aktivitet: ▬

Inaktiv milstolpe: ◆

Inaktiv sammanfattning: ┌

Manuell aktivitet: ▬

Endast varaktighet: ┌

Upplyft manuell sammanfattning: ▬

Manuell sammanfattning: ┌

Endast start: ┌

Endast slutdatum: ┐

Externa aktiviteter:

Extern milstolpe: ◆

Måldatum: ↓

Förlopp: ▬

Manuellt förlopp: ▬