



Plats och tid	Dunkerska Salen kl. 16.00–17.45
Beslutande	Fredrik Schlyter (M), Ordförande Benny Roth (KD), 1:e vice ordförande, Går in som ordf vid § 104 Ken Karlsson (SD), 2:e vice ordförande Johnny Nilsson (S) Eva Höckert (S) Sven Tilly (SÖS)
Tjänstgörande ersättare	Milton Kleimann (SD), Tjänstgör som ordinarie ledamot på §104 Bengt Nilmo (M), Tjänstgör som ordinarie ledamot under hela sammanträdet
Ersättare	Mats Andersson (SD)
Övriga	
Justeringens plats och tid	2021-09-21
Paragrafer	95–112
Sekreterare	<hr/> Anna Pålsson
Ordförande	<hr/> Fredrik Schlyter (M)
Justerare	<hr/>

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	Tekniska servicenämnden
Datum då anslaget sätts upp	2021-09-23
Datum då anslaget tas ned	2021-10-15
Förvaringsplats	
Underskrift	<hr/> Anna Pålsson



## § 107 Återrapport Axel Ebbe

Dnr TSN 2020/113

### Beslut

Tekniska servicenämnden beslutar  
att godkänna återrapporteringen.

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-01 att ge teknisk servicenämnd i uppdrag att, i samråd med kultur- och fritidsnämnden, fortsätta planeringen av en om- och tillbyggnad av Axel Ebbes konsthall utifrån då presenterade ekonomiska förutsättningar, samt att ärendet återrapporteras till kommunstyrelsen senast kvartal 3 2021.

Arbetet med om- och tillbyggnaden av Axel Ebbes konsthall pågår. Under första halvåret 2021 har projektering utförts, enligt plan, avseende översiktliga s.k. systemhandlingar. Även bygglovhandlingar har tagits fram och ansökan om bygglov skickades in 2021-07-30. En styrgrupp för projektet har bildats och, enligt beslut i denna, avvaktar teknisk serviceförvaltning nu med fortsatt detaljprojektering för upphandling till dess att bygglov beviljats. Projektet befinner sig fortfarande i ett tidigt skede och alla bedömningar av tider och kostnader är därför förknippade med förhållandevis stor osäkerhet.

Förutsatt bl.a. att bygglov beviljas utan överklagan räknar teknisk serviceförvaltning med följande preliminära milstolpar: detaljprojektering påbörjas oktober 2021, upphandling påbörjas april 2022, entreprenadarbeten påbörjas augusti 2022, inflyttning av verksamhet tidigast november 2023.

De ekonomiska ramarna bedöms hålla men ett eventuellt överskridande är också en av de svårast bedömda riskerna. Orsaken till detta är dels att marknadsläget efter pandemin är svårbedömt, dels att entreprenadkontrakt tecknas först våren 2022.

### Beslutsunderlag

Denna tjänsteskrivelse  
Beslut Kommunfullmäktige 2021-03-01 §121  
Beslut Teknisk servicenämnd 2021-02-11 §22  
Teknisk serviceförvaltning tjänsteskrivelse 2021-01-28  
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-01 KS 2018/996

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen  
Kultur- och fritidsförvaltningen

Justerares signaturer		Utdragsbestyrkan
-----------------------	--	------------------