

Kontaktperson
Mubera Dubicanac

OMBUDGETERINGAR PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT ÅREN 2023-2024
Specifikation i kronor

PROJEKT	PROJEKTNAMN	NETTO UTFALL 2023	NETTO BUDGET 2023	ÅTERSTÅR ÅR 2023	NMD FÖRSLAG TILL OMBUDGET 2024	FÖRKLARING
Teknisk servicenämnd, skattefinansierat						
45940	Axel Ebbe konsthall	-863 813	-9 777 000	8 913 187	8 913 187	Projekt försenad, medel planeras ombudgeteras till2024.
46010	Stavstensvägen, brorenovering	-4 496 398	-6 885 000	2 388 602	1 500 000	Projekt färdigställt dock återstår arbete kring förstärkning av staketet, därför lägre belopp.
46130	Ätg inom Västra industriomr	-481 732	-6 419 000	5 937 269	5 937 269	Projekt försenad
46160	Pirarmar Smygehamn	0	-6 000 000	6 000 000	6 000 000	Projekt framflyttad till 2025.
46190	Ätg Pfos Akbäckdeponin	0	-2 698 000	2 698 000	2 698 000	Projekt försenad
46260	Armaturutbyte till LED	-4 211 622	-26 101 000	21 889 378	21 889 378	Armaturutbyte till LED, projektet är försenat då upphandlingen tagit längre tid än beräknat.
46300	Energieffektiviseringar	-6 202 628	-10 200 000	3 997 372	3 997 372	Planerad färdigställande för projekt är framflyttad till tidigt på våren 2024.
46310	Fysisk Säkerhetsskolor	-1 340 628	-2 000 000	659 372	659 372	Planerad färdigställande för projekt är framflyttad till tidigt på våren 2024.
46340	Gatuomb. Anderslöv Österg	-18 240	-7 454 000	7 435 760	7 435 760	Gatuombyggnad i Anderslöv på Ostergatan påbörjades för flera år sedan och avser ombyggnation av gata och VA. Projektering är genomförd och den visar på behov av ytterligare åtgärder för att förebygga vattenskador i intilliggande byggnader. Projektet är framflyttat.
46530	Stadsmiljöprogrammet 2022/23	-1 249 428	-1 475 000	225 572	225 572	Planerad färdigställande för första etappen är framflyttad till tidigt på våren 2024. Etapp två görs under 2024.
46550	Nybyggnad Smygehamns SK	-182 601	-9 777 000	9 594 399	9 594 399	Projektering är försenad.
90071	Invest ram Fordonshanter	-5 385 647	-6 845 000	1 459 353	1 459 353	Leverans av fordon är försenad och planeras till våren 2024.
Summa		-24 432 737	-95 631 000	71 198 263	70 309 661	