



Komplettering slutredovisning investeringsprojekt 44640 – Granlunds förskola

Ärendebeskrivning

Servicenämnden redovisade i §7/2018 bland annat att:

Projektet huvudsakligen innebar tillbyggnad av Granlunda förskola med 2 avdelningar samt nödvändiga ombyggnader av befintliga byggnader till följd av ökat personal och barnantal samt myndighetskrav vid ombyggnad.

De två nya avdelningarna på Granlunda förskola har möjliggjort avveckling av de paviljonger som funnits på förskolan

Kommunstyrelsen beslutade angående avvikelserapport i §125/2018:

att när det gäller projektet Granlunda förskola återremittera åt servicenämnden att återkomma med en preciserad redovisning av budgetavvikelsen mot totalbudgeten på 32 mnkr.

Komplettering

Under byggtiden hösten 2014 indikerades höga fukthalter och inbyggda fuktproblem i byggnad C i samband med ombyggnadsarbeten för kök och matsal. Undersökningar av byggnaden resulterade i att byggnad C inte gick att anpassa som tänkt med föreliggande fuktproblem varför rivning och återuppbyggnad av lokalerna var tvunget. Således har rivning av befintliga byggnader och nyproduktion av ca. 260 m² utförts utöver tidigare projekterade åtgärder vilket medfört tidigare redovisade merkostnader mot projektbudget.

Förslag till beslut

Servicenämnden föreslås redovisa kompletterande slutredovisning till Kommunstyrelsen.

