



Plats och tid	Dunkerska salen, Henry Dunkers gata, plan 1 kl. 15.00–18.00	
Beslutande	Fredrik Schlyter (M), Ordförande Göran Gärtner (M) Benny Roth (KD), 1:e vice ordförande Ken Karlsson (SD), 2:e vice ordförande Johnny Nilsson (S) Eva Höckert (S) Sven Tilly (SÖS)	
Tjänstgörande ersättare		
Ersättare	Mats Andersson (SD), Deltar via Skype Anders Yngve (S)	
Övriga	Anna Pålsson, Nämndsekreterare Cathrine Ek Daniel Wargren Fredrik Sörling Mats Linderholm, Förvaltningschef Sandra Griphage Unni Olofsson Lundström Jessica Van Rooyen, Deltar via Skype	
Justerings plats och tid	2020-10-19	
Paragrafer	95–110	
Sekreterare	<hr/> Anna Pålsson	
Ordförande	<hr/> Fredrik Schlyter (M)	
Justerare	<hr/> Göran Gärtner (M) Eva Höckert (S)	



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ Tekniska servicenämnden

Datum då anslaget sätts upp 2020-10-21

Datum då anslaget tas ned 2020-11-12

Förvaringsplats

Underskrift

Anna Pålsson

Justerares signaturer				Utdragsbestyrkan
-----------------------	--	--	--	------------------



§ 108 Slutredovisning Skegrie förskola

Dnr TSN 2020/52

Beslut

Tekniska servicenämnden beslutar

att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 43390 Skegrie Skola m.fl.

att översända slutredovisningen till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Projektet avser om och tillbyggnad av Skegrie skola inklusive ny idrottshall med fritidsgård samt nybyggnad av förskola enligt bildningsnämndens framförda behov. Yttre miljö och trafiklösningar ingår som del i projektet. Projektet försenades till viss del till följd av överklaganden av detaljplan och bygglov.

Inflyttning av Skolan och idrottshallen skedde 2018/2019 och förskolan HT-19. Dock återstod kompletterande åtgärder / kostnader varför slutredovisning inte skedde vid bokslutet 2019.

Totalentreprenör för byggprojektet har varit MVB.

Beslutad investeringsbudget: 178,0 Mkr

Utfall totalt: 1760,2 Mkr

Avvikelsen om -1,8 Mkr (-1,0 %) är normalt vid ett så pass omfattande projekt som pågått under flera år och där ändringar från ursprunglig beställning skett under tiden. För ytterligare information se tjänsteskrivelse rubrik "Ärendet".

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Slutredovisning Skegrie förskola, dnr TSN 2020/52

KF 2017-06-26 §136 Begäran drift- o inv.medel– nybyggnation förskola Skegrie

KF 2016-04-25 §56 Begäran anslag tillbyggnad Skegrie Skola, fritids, idrottshall

KS 2011 §720 Begäran medel projektering förskola Skegrie

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Bildningsnämnden

Kultur- och Fritidsnämnden

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan