



Plats och tid Dunkerska salen, Henry Dunkers gata, plan 1 kl. 15.00–18.00

Beslutande Fredrik Schlyter (M), Ordförande
Göran Gärtner (M)
Benny Roth (KD), 1:e vice ordförande
Ken Karlsson (SD), 2:e vice ordförande
Johnny Nilsson (S)
Eva Höckert (S)
Sven Tilly (SÖS)

Tjänstgörande ersättare

Ersättare Mats Andersson (SD), Deltar via Skype
Anders Yngve (S)

Övriga Anna Pålsson, Nämndsekreterare
Cathrine Ek
Daniel Wargren
Fredrik Sörling
Mats Linderholm, Förvaltningschef
Sandra Griphage
Unni Olofsson Lundström
Jessica Van Rooyen, Deltar via Skype

Justerings plats och tid 2020-10-19

Paragrafer 95–110

Sekreterare

Anna Pålsson

Ordförande

Fredrik Schlyter (M)

Justerare

Göran Gärtner (M) Eva Höckert (S)

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ Tekniska servicenämnden

Datum då anslaget sätts upp 2020-10-21

Datum då anslaget tas ned 2020-11-12

Förvaringsplats

Underskrift

Anna Pålsson

Justerares signaturer			
-----------------------	--	--	--

Utdragsbestyrkan



§ 107 Slutredovisning Västervångskolan

Dnr TSN 2020/53

Beslut

Tekniska servicenämnden beslutar

att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 43910 Nybyggnad Västervångskolan

att översända slutredovisningen till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Projektet avser nybyggnad av skola och idrottshall inom befintligt skolområde. Lillevångskolan och Vannhögskolan var i bruk under byggtiden och revs därefter för att ge plats till ny utemiljö. Projektet var mycket omfattande och berörde såväl skol- som fritidsverksamhet. Konstgräsplan och skola färdigställdes 2018/19 och idrottshallen togs i bruk februari 2020.

Totalentreprenör för byggprojektet har varit NCC.

Beslutad investeringsbudget: 350,3 Mkr

Utfall totalt: 358,9 Mkr

Avvikelsen om 8,6 Mkr (2,5%) kan delvis hänföras till ändringar i totalt ca 6 Mkr (1,7%). Kvarvarande differens, 2,6 Mkr (0,7%) är normalt vid ett så pass omfattande projekt som pågått under flera år och där ändringar från ursprunglig beställning skett under tiden. För ytterligare information i ärendet se tjänsteskrivelse rubrik "Ärendet".

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Slutredovisning Västervångskolan, dnr TSN 2020/53

Kommunfullmäktige 2018-06-18 KF §149 Rivningskostnader ändrad hantering

Kommunfullmäktige 2017-12-18 KF §236 Avvikelserapport och äskande medel

SEN 2016-03-08 §44 Begäran investeringsanslag - Nybyggn Lillevång Vannhög

Kommunfullmäktige 2016-04-25 KF §57 Äskande medel

SEN 2013-05-14 §68 Begäran om medel för projektering om- tillbyggn Lillevång

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Bildningsnämnden

Kultur- och Fritidsnämnden

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan