



|                          |  |
|--------------------------|--|
| Plats och tid            | Dunkerska salen, Henry Dunkers gata, plan 1 kl. 15.00–17.15  |
| Beslutande               | Fredrik Schlyter (M), Ordförande<br>Göran Gärtner (M)<br>Benny Roth (KD), 1:e vice ordförande<br>Ken Karlsson (SD), 2:e vice ordförande<br>Johnny Nilsson (S)<br>Sven Tilly (VS)   |
| Tjänstgörande ersättare  | Anders Yngve (S), Går in som ersättare för Eva Höckert (S)   |
| Ersättare                | Milton Kleimann (SD)<br>Bengt Nilmo (M)<br>Dieter Müller (KD)<br>Mats Andersson (SD)<br>Olof Blennhede (L)   |
| Övriga                   | Anna Pålsson, Nämndsekreterare<br>Daniel Wargren<br>Fredrik Sörling<br>Kristoffer Tønning<br>Mats Linderholm, Förvaltningschef<br>Stefan Andersson<br>Jimmy Bengtsson<br>Hans-Olov Ivarsson<br>Jesper Gustavsson, Konsult, Sweco |
| Justerings plats och tid | 2022-03-14   |
| Paragrafer               | 14–33  |
| Sekreterare              | <hr/> Anna Pålsson   |
| Ordförande               | <hr/> Fredrik Schlyter (M)   |
| Justerare                | <hr/> Göran Gärtner (M) Johnny Nilsson (S)   |



### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ                      Tekniska servicenämnden

Datum då anslaget sätts upp                      2022-03-16

Datum då anslaget tas ned                      2022-04-08

Förvaringsplats

Underskrift

---

Anna Pålsson

|                       |  |  |  |                  |
|-----------------------|--|--|--|------------------|
| Justerares signaturer |  |  |  | Utdragsbestyrkan |
|-----------------------|--|--|--|------------------|



## § 26 Slutrapport Duxfastigheten

Dnr TSN 2020/149

### Beslut

Tekniska servicenämnden beslutar

att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 46030 Dux.

### Sammanfattning

Projektet avser rivning av gamla Duxfabriken samt uppförande av ställplatser för husbilar och husvagnar. I projektet ingick även att ta fram ersättningslokaler och flytt av de befintliga verksamheterna i byggnaden.

Projektet påbörjades med projektering våren 2020 och färdigställdes helt sommaren 2021.

Investeringsbudget: 7 150 000 Mkr

Investeringen är fördelad på 4 800 Tkr för rivning av byggnaden på Bogsprötet 1 samt återställning av mark samt 2 350 Tkr i toalettbyggnad, grå-svartvattentömningsanläggning, elstolpar, markarbeten.

Utfall totalt: 7 653 000 Mkr

Avvikelsen om 503 tkr hänförs till tillkommande kostnader för anpassningar i samråd med arrendatorn för ställplatserna samt konstinstallationen ”Jätteväggen” som inrättades på grannfastighetens nya fasad.

### Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige 2021-01-25 KF §33 Rivning av Duxfastigheten

Beslut åtgärder Coronapandemin 2020-03-23

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

|                       |  |  |                  |
|-----------------------|--|--|------------------|
| Justerares signaturer |  |  | Utdragsbestyrkan |
|-----------------------|--|--|------------------|