

Investeringsprojekt	Statusbeteckning	Tot Ack Utfall 20171031	Total budget	Slut- prognos	Avvikelse prognos-budget	Kommentarer
40651 Garantibesiktningar Service	pågående	1 298	0	1 300	1 300	Intäkterna för åtgärderna av besiktningsanmärkningar inkomna 2016
41409 Förstärkt gruppboende LSS	pågående	159	0	1 500	1 500	1,5 mnkr projekteringsmedel SEN §94 2016-09-15
43380 Ny förskola Östra kusten	pågående	728	1 500	1 000	-500	Smygehamn avbr.pga begäran av Bildn.
43390 Ny förskola Skegrie	pågående	29 455	178 000	178 000	0	
43900 Trygghetens hus	projektering	5 131	152 500	152 500	0	bidrag 7,5 mnk msb kommer i efterhand
43910 Vannh/Lillev om- o tillbyggnad	pågående	142 886	315 500	343 800	28 300	
44640 Granlunda förskola	avslutat	38 045	32 000	38 000	6 000	
45510 Skola Öster	projektering	844	0	5 000	5 000	projekteringsmedel 5 mnkr SEN §82 2016-05-03
45560 Klämmans fsk	pågående	26 273	29 500	36 400	6 900	
45570 Väståkra F-9 arbetsmiljö	pågående	2 353	78 000	78 000	0	
45590 Korttidsboende Lasarettet	pågående	2 401	157 000	157 000	0	
45610 Tillby Gertrudsg 4 avd med kök	pågående	2 616	53 000	53 000	0	
45650 Kylanläggning Söd.hallen	pågående	17	3 500	4 300	800	
SUMMA		252 206	1 000 500	1 049 800	49 300	

Investeringsprojekt		Utfall 20171031	Total budget 2017	Slutprognos 2017	Avvikelse prognos-budget	Kommentarer
90065 Investeringsram Service			22	22	0	
80152 Byte ställverk Södersl.hallen	pågående	658	400	658	258	
80195 Bastionen ombyggn lektionssal	avslutat	37	39	37	-2	
80199 Ljunggrenska skola paviljong	avslutat	761	1 047	770	-277	
80224 Österlid fsk skötrum/toalett	pågående	82	90	115	25	
80240 Brandskydd Rådhuset	pågående	714	1 001	1001	0	
80241 Kattebäck paviljong	pågående	213	2 478	250	-2 228	
80259 Söderängens fsk utesov	avslutat	820	450	820	370	
80260 Cykelställ Rådhuset	pågående	120	200	120	-80	
80261 Penningstråket omb elevhem	avslutat	654	640	654	14	
80262 Central datalagringsutrustn	pågående	105	1 500	1500	0	
80275 Äldermannen kök värmeboxar	avslutat	99	95	99	4	
80276 Ljunggrenska skolan ugn	avslutat	75	110	75	-35	
80277 H Dunckersg larm o passage	avslutat	397	430	400	-30	
80279 Fastighetsregl Alstadhemmet	avslutat	103	103	103	0	
80280 Biblioteket akustikåtgärder	avslutat	118	110	118	8	
80293 Gylle resurssk. Brandlarm cent	avslutat	153	152	153	1	
80294 Serresjösk. nödljusarmatur	pågående	119	120	120	0	
80298 Flygelgränd larm o passagesyst	avslutat	379	380	380	0	
80325 Pilevallsk kök anpassning	avslutat	112	116	112	-4	
80326 Ombyggnad Östergatan 71	avslutat	762	550	762	212	
80327 Akustikåtgärd Österg 71	avslutat	546	530	546	16	
80336 Fågelbäck kök diskruksutrustn	avslutat	147	150	147	-3	
80337 Liljeborgskolan akustikåtgärd	pågående	113	150	113	-37	
80338 Väståkraskolan akustikåtgärd	avslutat	70	70	70	0	
80348 Henry Dunkersg möbler	avslutat	191	190	191	1	
80349 Henry Dunkersg av-utrustning	avslutat	370	370	370	0	
80352 Trapphiss SSG IT-avd	pågående	113	120	120	0	
80361 Dalajär fsk miljöhus	pågående	385	950	950	0	
80362 Bäckaskolan vent.anpassn	pågående	0	319	319	0	
80363 Elcyklar	pågående	234	400	400	0	
80366 Smyge idrottshall värmearnl	pågående	205	425	425	0	
80367 Lås-passagesystem skola fsk	pågående	328	350	350	0	
80369 Bastionen Entré	pågående	680	600	980	380	
80370 Axel Ebbes Konsthall	pågående	1 070	930	1070	140	
80371 Parken	pågående	1 139	950	1140	190	
80372 SSG undertak	pågående	1 134	900	1135	235	
80373 Smygehamns fsk	pågående	354	370	370	0	
80374 Badhuset	avslutat	1 095	950	1095	145	
80378 SSG brandskydd	pågående	55	95	95	0	
80379 Ljunggrenska brandlarm	pågående	0	136	136	0	
80380 Ljunggrenska fsk vägg	avslutat	52	52	52	0	
80386 Sandmöllan	pågående	80	90	90	0	
80387 Örtagårdens fsk akutstiktak	pågående	5	170	170	0	
80388 Dunkerska konferensrum	pågående	243	300	300	0	
80390 Köksmaskiner	avslutat	307	300	307	7	
80395 Liljeborgssk personalrum	pågående	0	850	850	0	
80398 Änghög fsk diskmaskin	pågående	0	30	30	0	
80399 Skegrie storköksutrustn	pågående	0	120	120	0	
SUMMA		15 397	20 900	20 210	-690	

Totalt Summa		267 603	1 021 400	1 070 010	48 610	1
--------------	--	---------	-----------	-----------	--------	---