



Peter Andersson
Budgetchef
Peter.Andersson@Trelleborg.se

Kommunstyrelsen

Slutredovisning av investeringsprojekt, erosionshotade ledningar Smyge strandväg

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2017, § 133, att bevilja dåvarande tekniska nämnden 12 mnkr i investeringsanslag för flytt och förnyelse av spill och vattenledningsnät. Anslaget avsåg ledningsnätet vid Smyge strandväg som till följd av högvatten blivit akut att åtgärda.

Tekniska servicenämnden har i mars 2020, § 33, beslutat att till kommunstyrelsen översända en slutredovisning av projektet. Slutredovisningen visar att utgifterna uppgått till 15,2 mnkr. Då bör noteras att åtgärder norr om Smyge strandväg till ett beräknat belopp på 1,5 mnkr inte har utförts. För de delar som har utförts är således överskridandet 4,7 mnkr, vilket motsvarar 39 procent av anslagna medel. Som förklaringar till överskridandet anges att utförandet var mer komplicerat och att förutsättningarna var annorlunda än förväntat. Därtill uppkom en merkostnad i form av reservkraft till pumpstation.

Att alla förutsättningarna inte alltid kan vara helt klara inför genomförandet av ett investeringsprojekt av nu aktuellt slag kan i och för sig vara fallet. Men samtidigt är avvikelser så pass stora att kommunledningsförvaltningen anser att det bör finnas möjlighet till säkrare kalkyler inför beslut om anslag till investeringsprojekt.

Kommunledningskontoret anser att teknisk servicenämnden bör ges i uppdrag att återkomma med utförligare förklaringar till överskridandet, det vill säga information om vad som orsakat fördyringen. Först därefter bör kommunstyrelsen behandla frågan om att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Tekniska serviceförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-17

Tekniska servicenämndens protokoll, § 33 2020-03-11

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-06-29 (denna skrivelse)

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att uppdra åt teknisk servicenämnd att senast i december 2020 återkomma till kommunstyrelsen med kompletterande information om orsakerna till överskridandet.

Beslutet skickas till

Tekniska servicenämnden
Kommunledningsförvaltningen, Kvalitet och resursutveckling

Ärendet