



Plats och tid	Serviceförvaltningen, Dunkerska salen kl. 17.00–22.45
Beslutande	Lars Mikkela (M), Ordförande Maxine Jönsson (M) Ann Lundström (KD), 1:e vice ordförande Mathias Andersson (SD), 2:e vice ordförande, §§ 16-25, 27-39 Ylva Ekstrand (L) Cecilia Dahl-Andersson (S) Torbjörn Karlsson (S)
Tjänstgörande ersättare	Christer Leo (SD), för Mathias Andersson § 26
Ersättare	Ib Rundqvist (M) Mona Persson Palotai (M) Bo Roxenvret (SD) Joakim Wollin (S) Maj-Lis Fredriksson (C) Carl Hall Karlström (MP)
Övriga	Calle Karlsson, Stabschef Ester Alavei, Förvaltningschef Lindha Makne, Kvalitetschef, §§ 16-32 Ninda Menkus, Utbildningschef gymnasium och vuxenutbildning, §§ 16-19 Stefanie Sennevall, Resurschef, §§ 16-21 Ulrica Falck, Utbildningschef förskolan, §§ 16-21 Ulrika Gyllenberg, Verksamhetscontroller, §§ 21-32 Mikael Rubin (M), Kommunstyrelsens ordförande, §§ 16-20 Fredrik Geijer, Kommundirektör, §§ 16-20 Bo Carlbark, Ekonomichef, §§ 16-20 Mats Linderholm, Fastighetsstrateg, §§ 16-20 Henrik Alkevall, Fastighetschef, §§ 16-20 Monika Eriksson, Projektledare/Konsult, §§ 16-19 Lotta Kårlind, Konsult, §§ 16-19 Ronnie Johansson, Facklig representant, Lärarnas Riksförbund, §§ 16-21
Justeringens plats och tid	Bildningsförvaltningen den 20 februari 2019
Paragrafer	16-39
Sekreterare	<hr/> Calle Karlsson
Ordförande	<hr/> Lars Mikkela (M)
Justerare	<hr/> Mathias Andersson (SD) §§ 16-25, 27-39 Ylva Ekstrand (L)



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	Bildningsnämnden
Datum då anslaget sätts upp	2019-02-21
Datum då anslaget tas ned	2019-03-15
Förvaringsplats	Bildningsförvaltningen, Johan Kocksgatan 4
Underskrift	<hr/> Nina Dakwar

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 30 Slutredovisning av investeringsprojekt - Ombyggnad av Klämmans förskola

Dnr BIN 2019/469

Ärendebeskrivning

Slutredovisning av investeringsprojekt avseende ombyggnad av Klämmans förskola ska göras senast i samband med årsbokslutet för 2018. Tekniska servicenämnden slutredovisar projektet med avseende på ombyggnationen. Bildningsnämndens slutredovisning avser investeringsanslag för inköp av utrustning och inventarier.

Beredning

Föredragning i ärendet av stabschef Calle Karlsson.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar

att fastställa föreliggande slutredovisning av investeringsprojekt 45568 avseende inköp av utrustning och inventarier till Klämmans förskola och skicka slutredovisningen till kommunstyrelsen, samt

att skicka slutredovisningen till tekniska servicenämnden för kännedom.

Skickas till

Kommunstyrelsen
Teknisk servicenämnd

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan