



Fredrik Sörling

Tekniska Servicenämnden

Fredrik.Sorling@Trelleborg.se

## Återrapport Kyrkoköpinge ridanläggning

### Ärendebeskrivning

Som en del i arbetet med att rusta upp Kyrkoköpinge ridanläggning lämnades i mars 2020 en anmälan om förprovning om arkeologisk undersökning för planerade markarbeten. Det har nu visat sig att Länsstyrelsens handläggningstider har ökat markant under Corona-pandemin vilket gör att upprustningen av Kyrkoköpinge Ridanläggning med stor sannolikhet blir försenad. För att påskynda hanteringen den ursprungliga anmälan samtidigt ändrats till anmälan om förundersökning. Detta förfarande säkrar upp det fall då det skulle bli aktuellt med antingen en fullständig undersökning utförd av arkeologer eller s.k. övervakning av markarbetena.

Planerna har varit att arbetet sker under sommaren när hästarna är på bete. Konsekvenserna blir att den ursprungliga planen inte kan fullföljas vilket innebär att vissa delar av projektet blir försenade. Detta kommer att påverka verksamheten under hösten. Omfattningen av förseningen är vid skrivande stund inte helt känd varför en uppdaterad tidplan inte kan tas fram.

Förseningen bedöms inte i dagsläget ha någon större ekonomisk påverkan på projektet.

### Förslag till beslut

Presidiet föreslår tekniska servicenämnden besluta

att notera information kring försening avseende om- och nybyggnaden av Kyrkoköpinge ridanläggning, samt

att överlämna återrapporteringen till Kommunstyrelsen för information.