



Charlotte Lindström

Kommunstyrelsen

charlotte.lindstrom2@trelleborg.se

Ringvägen hamninfarten bedömda merkostnader 2021

Ansökan till EU för projektet "Sweden-Poland Sustainable Sea-Hinterland Services" med Projekt nummer 2014-EU-TM-0640-M 5 skrevs fram under 2014. EU godkände projektet början av 2015.

I ansökan bedömdes kostnaderna för Östra Ringvägen, hamninfarten och uppställningsplatserna för bilar. Denna budget som godkändes av EU har sedan dess legat till grund för de årliga budgetarna för Östra ringvägen och hamninfarten med uppställningsplatser. Projektet har varit mer komplext än vad som kunde förväntas 2014. Utredningar har tagits fram under åren 2015-2020 för att förbättra dialogen med Trafikverket och Länsstyrelsen. Projektet avslutas 2021. Bedömd kostnad för färdigställande av detaljplaner och projektering är efter upphandling av projektering 14,2 miljoner kronor. Medel som projektet har i budget 2021 är 10,3 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Föreliggande Tjänsteskrivelse

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

KSAU föreslås besluta

att ge Kuststadsprojektet i uppdrag att fullfölja projekteringen enligt plan 2021 samt

att återrapportera projektet och kostnaderna i början av 2022

Beslutet skickas till

Kuststad 2025

Ärendet

I ansökan till EU bedömdes kostnaderna 2014 för Östra Ringvägen, hamninfarten och uppställningsplatserna för bilar för hela projektperioden som var t o m 2019. Projektet har förlängts och skall avslutas 2021. Denna budget som godkändes av EU har sedan dess legat till grund för de årliga budgetarna för Östra ringvägen och hamninfarten med uppställningsplatser. Projektet har varit mer komplext än vad som kunde förväntas 2014.

Utredningar har tagits fram under åren 2015-2020 för att förbättra dialogen med Trafikverket och Länsstyrelsen. Exempel på sådana utredningar är bedömning av samhällsnyttan utifrån ringvägen och hamninfarten och för att kunna bygga samman staden utan en barriär av tung trafik mellan befintlig stad och de nya stadsdelarna Västra Sjöstaden, Sjöstaden / Stadskärnan. Konsult för påverkansarbete gentemot regeringen och medfinansiering av utredning av en västlig hamninfart.

Efter upphandling och förenkling av projekteringsuppdraget är bedömd kostnad för färdigställande av detaljplaner och projektering 14,2 miljoner kronor för innevarande år. Medel som projektet har i budget 2021 är 10,3 miljoner kronor. För den budgeterade kostnaden kan 50 % komma att betalas ut från EU efter godkännande. Den angivna budgeten på 10,3 miljoner kronor är under förutsättning att ej använda medel från 2020 budgeteras om till 2021.