



Peter Andersson
Budgetchef
peter.andersson@trelleborg.se

Kommunstyrelsen

Slutredovisning av medel för Coop Ståstorp 3:1

Sammanfattning

Tekniska servicenämnden har inkommit med en slutredovisning av exploateringsprojektet Coop Ståstorp 3:1.

Bakgrunden är att kommunfullmäktige 2017-11-27, § 250, beviljade medel till projektet. Som framgår av handlingarna från tekniska servicenämnden kan följande nämnas avseende utfallet i förhållande till budget:

- Det ekonomiska utfallet för skattekollektivet blev 3 286 tkr, vilket kan jämföras med tilldelad budget på 3 080 tkr. Överskridandet förklaras bland annat av hantering av befintliga massor som inte gick att återanvända.
- För vatten- och avloppsverksamheten uppgick budgeten till 500 tkr medan utfallet stannade på 373 tkr.
- Även för elnätsverksamheten understeg utfallet, 1 072 tkr, tilldelad budget som var 1 800 tkr.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-12 (denna skrivelse)
Tekniska servicenämndens beslut 2020-12-09, § 133 Tekniska
serviceförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-20

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna slutredovisningen från tekniska servicenämnden avseende exploateringsprojektet Coop Ståstorp 3:1.

Beslutet skickas till

Tekniska servicenämnden
Kommunledningsförvaltningen, Tillväxtavdelningen
Kommunledningsförvaltningen, Kvalitet och resursutveckling

Ärendet