



Slutredovisning investeringsprojekt 80035 – Trelleborg C (projekt Flaggskepp)

Bakgrund och syfte

Projektet är en del i att kommunen tecknade avtal med Vellinge kommun, Malmö Stad, Region Skåne och Trafikverket om en kapacitetsförstärkning av Trelleborgsbanan för att möjliggöra regionalstågstrafik.

Kommunstyrelsen beslutade 2015-04-08 § 109 att anslå 4 miljoner kronor till tekniska nämndens investeringsbudget 2015 för att färdigställa pendlarparkeringen, genomföra åtgärder kopplade till projektet Flaggskepp inklusive cykelgarage.

Organisation och tidplan

Tekniska nämnden har ansvarat för genomförandet genom projektavdelningen. Arbetena utfördes i enlighet med tidplanen, vilken innebar att anläggningsdelarna togs i drift i december år 2015.

Ekonomi

Det ekonomiska utfallet för hela projektet blev 3 703 199 kronor vilket är 296 801 kronor lägre än det tilldelade anslaget.

Statsbidrag motsvarande 1 500 000 kronor har sökts och beviljats.

Övrig information

De tekniska lösningarna vad det gäller passersystemet till pendlarparkeringen har inte blivit lyckade, problemet har varit att olika delar inte kunnat kommunicera med varandra på ett säkert sätt. Olika anläggningsdelar har handlats upp av ett par olika entreprenörer/ leverantörer, vilka senare har skylt på varandra. Ansvarsförhållandena har inte gått att reda ut, och bomsystemet togs ur drift redan år 2016.

Lärdomen av detta är att vi framöver i möjligaste mån ska handla upp kompletta system av en leverantör.