



Trelleborgs kommun

Diariet

## Skrivelse angående Gång och Cykelvägsprojektet Alstad – Östra Grevie

Trafikverket har i dialogen med kommunen valt att inkomma med en skrivelse för rubricerat projekt. Syftet med skrivelsen är att informera om det ekonomiska läget i projektet.

### Historik

Cykelvägen längs väg 101 mellan Alstad och Östra Grevie har varit önskad länge och sträckan prioriterades i Region Skånes cykelvägsplan för 2014 – 2025. Trafikverket gjorde en åtgärdsvalsstudie 2015 och baserat på den studien skrevs ett medfinansieringsavtal med Trelleborgs kommun år 2017. Den avtalade totalkostnaden är 14 – 16 miljoner kronor. Baserat på avtalet och ÅVS:en påbörjade Trafikverket vägplan för sträckan 2019.

När projektet påbörjades tog man fram en kalkyl som visade att projektet skulle kosta ca 20 miljoner kronor. Denna kalkyl kommunicerades med Trelleborg kommun i mars-april 2019 och vi kom då överens om att gå vidare med projektet trots de ökade kostnaderna.

### Kostnadsläget i projektet

Kostnaderna i medfinansieringsavtalet (14 -16 miljoner kronor) bygger på ÅVS:en som togs fram 2015, och den har sina begränsningar. Kostnaderna i ÅVS:en utgår från tidiga bedömningar (som i sin tur baseras på dåvarande förutsättningar), och dessutom har priserna för planläggning, projektering och produktion ökat markant sedan 2015. Vi vill dessutom avisera för att det kan tillkomma en kostnadsökning på drygt 2 miljoner kronor om arkeologisk slutundersökning blir aktuellt, men det är omöjligt att förutspå utfall idag. Slutkostnaden för projektet (exklusive arkeologisk slutundersökning, samt busshållplatser och tillhörande passager) bedöms idag bli drygt ca 22,7 miljoner kronor.



BLOCK	BESKRIVNING	KOSTNAD (tkr)
1	PROJEKTADMINISTRATION	2 076
2	UTREDNING & PLANERING	2 480
3	PROJEKTERING	1 702
4	MARK & FASTIGHETSINLÖSEN	1 600
5	MILJÖÅTGÄRDER	0
6	MARK & ANLÄGGNINGSARBETEN INKL GEOTEKNIK, KANALISATION SAMT BYGGNADSVERK	
6.1	Väganläggning	12 684
6.2	Sidoanläggningar	0
8	PROJEKTUNIKA ÅTG INKL ARKEOLOGI & DoU	0
9	ÖVERLÄMNANDE & AVSLUT	116
10	GENERELLA OSÄKERHETER	2 002
	<b>Totalkostnad</b>	<b>22 660</b>