



Hans Lilja
Projektchef
hans.lilja@trelleborg.se
0410 73 33 69

Tekniska Servicenämnden

Parkeringsplats i Smygehamn – slutredovisning av tilldelade medel, detaljplan m.m. Östra Torp 20:37 DP 258, projekt 15500

Sammanfattning

Efter ansökan från teknisk serviceförvaltning beslutade teknisk servicenämnd 2020-02-19 att anslå 3 000 000 kr ur tekniska servicenämndens investeringsram år 2020 för rubricerat ärende.

Det ekonomiska utfallet blev 3 582 602 kr, vilket är högre än det tilldelade anslaget (3 000 000 kr). Orsak är bland annat hantering av förorenade massor och ett val under byggskedet att lägga en tjockare och starkare asfaltbeläggning. Resterande överskridande beror på normala tilläggskostnader i en entreprenad p.g.a. okända förhållanden eller okända förekomster i mark i kombination med en något för optimistisk budget i äskandeskedet. För ytterligare information se tjänsteskrivelsen, rubrik "Ärendet".

Beslutsunderlag

Som underlag för redovisningen har TSNs beslut 2020-02-19 och ett dagsaktuellt utdrag ur QlickView använts.

Tekniska Serviceförvaltningens förslag till beslut

Teknisk servicenämnd föreslås besluta

att godkänna slutredovisningen

att skicka över skrivelsen och beslutet till Visit Trelleborg.

Beslutet skickas till

Visit Trelleborg

Ärendet

Efter ansökan från tekniska nämnden beslutade teknisk servicenämnd 2020-02-19 att anslå 3 000 000 kr ur tekniska servicenämndens investeringsram år 2020 för rubricerat ärende.

Bakgrund och syfte

Syftet med projektet var att utöka och att bygga om befintlig parkeringsplats så att en mer ändamålsenlig och bättre parkeringsplats skapades.

Organisation och tidplan

Tekniska servicenämndens har genom projektavdelningen lett arbetet med bistånd av en extern byggledare. Anläggningsarbetena har handlats upp av extern entreprenör.

På grund av COVID 19 blev anläggningsarbetena något försenade, men anläggningen invigdes i början av juni, några veckor senare än ursprunglig tidplan.

Ekonomi

Det ekonomiska utfallet blev 3 582 602 kr, vilket är högre än det tilldelade anslaget (3 000 000 kr). Orsak är bland annat hantering av förorenade massor och ett val under byggskedet att lägga en tjockare och starkare asfaltbeläggning. Resterande överskridande beror på normala tilläggskostnader i en entreprenad p.g.a. okända förhållanden eller okända förekomster i mark i kombination med en något för optimistisk budget i åskandeskedet.