



Ylber Zeqiri

Tekniska nämnden

ylber.zeqiri@trelleborg.se

Slutredovisning av medel för Coop Ståstorp 3:1

Sammanfattning

Efter ansökan från tekniska nämnden beslutade Kommunfullmäktige 2017-11-27

att anslå totalt 3 080 000 kr till tekniska nämndens exploateringsbudget för skattekollektivet

att anslå totalt 500 000 kr till tekniska nämndens exploateringsbudget för taxekollektivet VA

att anslå totalt 1 800 000 kr till tekniska nämndens exploateringsbudget för taxekollektivet elnät.

Det ekonomiska utfallet för skattekollektivet blev 3 286 398 kr, vilket är högre än det tilldelade anslaget (3 080 000 kr). Orsak är bland annat hantering av befintliga massor som inte gick att återanvända.

Det ekonomiska utfallet för taxekollektivet VA blev 373 000 kr, vilket är lägre än det tilldelade anslaget (500 000 kr).

Det ekonomiska utfallet för taxekollektivet Elnät blev 1 072 262 kr, vilket är lägre än det tilldelade anslaget (1 800 000 kr). Ytterligare information i tjänsteskrivelsen under rubrik "Ärendet".

Beslutsunderlag

Som underlag för redovisningen har Kommunfullmäktige beslut 2017-11-27 (Dnr KS 2017/944) och ett dagsaktuellt utdrag ur QlickView använts.

Tekniska förvaltningens förslag till beslut

Teknisk servicenämnd föreslås besluta

att godkänna slutredovisningen

att skicka över skrivelsen och beslutet till Kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ärendet

Ärendet

Efter ansökan från tekniska nämnden beslutade Kommunfullmäktige 2017-11-27

att anslå totalt 3 080 000 kr till tekniska nämndens exploateringsbudget för skattekollektivet.

att anslå totalt 500 000 kr till tekniska nämndens exploateringsbudget för taxekollektivet VA.

att anslå totalt 1 800 000 kr till tekniska nämndens exploateringsbudget för taxekollektivet elnät.

Bakgrund och syfte

Syftet med detta projekt har varit att bygga allmän platsmark (infartsväg) så att de privata exploatörerna kan starta upp sina arbeten. Målsättningen har varit att möjliggöra för detaljhandel och kontor.

Organisation och tidplan

Tekniska servicenämndens har genom Projektavdelningen lett arbetet. Anläggningsarbetena har handlats upp av extern entreprenör.

Ekonomi

Det ekonomiska utfallet för skattekollektivet blev 3 286 398 kr, vilket är högre än det tilldelade anslaget (3 080 000 kr). Orsak är bland annat hantering av befintliga massor som inte gick att återanvända.

Det ekonomiska utfallet för taxekollektivet VA blev 373 000 kr, vilket är lägre än det tilldelade anslaget (500 000 kr).

Det ekonomiska utfallet för taxekollektivet Elnät blev 1 072 262 kr, vilket är lägre än det tilldelade anslaget (1 800 000 kr).