



Peter Andersson  
Budgetchef  
peter.andersson@trelleborg.se

Kommunstyrelsen

## Slutredovisning Skegrie skola och förskola m.m.

### Sammanfattning

Tekniska servicenämnden har inkommit med en slutredovisning avseende om- och tillbyggnad av Skegrie skola inklusive ny idrottshall med fritidsgård samt nybyggnad av förskola (projekt 43390). Inflyttning i skolan och idrottshall skedde årsskiftet 2018/2019 och i förskolan höstterminen 2019.

Den del av projektet som avser tekniska servicenämnden har haft en budget på 177 mnkr och redovisade investeringsutgifter uppgår till 174 mnkr. För utrustning har kultur- och fritidsnämnden haft en budget på cirka 0,7 mnkr och utfallet har hamnat på denna nivå. I det nämnda projektet uppgår bildningsnämndens budgetbelopp till 2,4 mnkr och aktuellt redovisat belopp är 1,5 mnkr.

I likhet med vad som framgår av ärendet från tekniska servicenämnden har projektet genomförts inom budget. Kommunledningskontorets bedömning är att slutredovisningen bör godkännas.

### Beslutsunderlag

Tekniska serviceförvaltningen tjänsteskrivelse, 2020-09-25

Tekniska nämndens protokoll, 2020-10-14 § 108

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-16 (denna skrivelse)

### Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

*Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta*

att godkänna slutredovisningen från tekniska servicenämnden avseende om- och tillbyggnad av Skegrie skola inklusive ny idrottshall med fritidsgård samt nybyggnad av förskola (projekt 43390).

### Beslutet skickas till

Tekniska servicenämnden

Kommunledningsförvaltningen, Kvalitet och resursutveckling

## Ärendet