



Daniel Rosén  
Daniel.rosen@Trelleborg.se

Tekniska Servicenämnden

## Slutredovisning Väståkra skolan

### Sammanfattning

Projektet avser nybyggnad av tillagningskök och undervisningsrum för skola och förskola inom befintligt skolområde. Väståkraskolan var för övrigt i bruk under byggtiden och man fick montera upp paviljonger för en tillfällig matsal. Projektet var mycket omfattande och berörde såväl skol- som fritidsverksamhet.

Tillbyggnaden stod färdigt och godkänd 2020-07-02.

Totalentreprenör för byggprojektet har varit Erlandssons bygg i Malmö

Beslutad investeringsbudget: 88,3 Mkr

Utfall totalt: 83,4 Mkr

### Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige (2017-09-25 KF §185) Servicenämndens äskande om investeringsmedel till Väståkraskolan  
Avvikelse rapport-Väståkraskolan 180409.docx

### Tekniska Serviceförvaltningens förslag till beslut

Tekniska servicenämnden föreslås besluta

att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 43910 Nybyggnad Västervångsskolan

att översända slutredovisningen till kommunstyrelsen.

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen  
Bildningsnämnden

## Ärendet

Projektet avser nybyggnad av tillagningskök och undervisningsrum för skola och förskola inom befintligt skolområde. Väståkraskolan var för övrigt i bruk under byggtiden och man fick montera upp paviljonger för en tillfällig matsal. Projektet var mycket omfattande och berörde såväl skol- som fritidsverksamhet.

Ny totalkostnad för projektet beräknas till 88.300 tkr. Tidigare beviljat investeringsanslag för projektet uppgår till 78.000 tkr.