



Daniel Rosén
Daniel.rosen@Trelleborg.se

Tekniska Servicenämnden

Slutredovisning Väståkra skolan

Sammanfattning

Projektet avser nybyggnad av tillagningskök och undervisningsrum för skola och förskola inom befintligt skolområde. Väståkraskolan var för övrigt i bruk under byggtiden och man fick montera upp paviljonger för en tillfällig matsal. Projektet var mycket omfattande och berörde såväl skol- som fritidsverksamhet.

Tillbyggnaden stod färdigt och godkänd 2020-07-02.

Totalentreprenör för byggprojektet har varit Erlandssons bygg i Malmö

Beslutad investeringsbudget: 88,3 Mkr

Utfall totalt: 83,4 Mkr

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige (2017-09-25 KF §185) Servicenämndens äskande om investeringsmedel till Väståkraskolan
Avvikelse rapport-Väståkraskolan 180409.docx

Tekniska Serviceförvaltningens förslag till beslut

Tekniska servicenämnden föreslås besluta

att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 43910 Nybyggnad Västervångsskolan

att översända slutredovisningen till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Bildningsnämnden

Ärendet

Projektet avser nybyggnad av tillagningskök och undervisningsrum för skola och förskola inom befintligt skolområde. Väståkraskolan var för övrigt i bruk under byggtiden och man fick montera upp paviljonger för en tillfällig matsal. Projektet var mycket omfattande och berörde såväl skol- som fritidsverksamhet.

Ny totalkostnad för projektet beräknas till 88.300 tkr. Tidigare beviljat investeringsanslag för projektet uppgår till 78.000 tkr.