

TSF Skatteverksamhet Pågående projekt - Projektnamn	Projektledare	Beslut (tkr)	Prognos slutkostnad (tkr)	Budget 2022	Prognos 2022 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Prognos 2024 (tkr)	Prognos 2025 (tkr)	Prognos 2026 (tkr)	Bygg-start (år-månad)	Färdigst. (år-månad)	Kommentar (2021-09)
41409 Förstärkt gruppboende LSS; LSS Boende Maglarp Lyckebovägen	Daniel Rosen	46 000	51 400	26 000	26 000	18 752				2022-02	maj-juni 2023	Nybyggnationen avser ett förstärkt boende för brukare med komplexa och multipla funktionsnedsättningar där hög grad av utåtagerande och problemskapande beteende förekommer. 2021-09 Projekt pågår. Upphandling under oktober 2021. Diskussion hantering tidigare projekteringskostnader med ekonomi. Tidplan med färdigställande är preliminär, kommer justeras efter byggtidplan från entreprenören. Ursprungliga tidplan var december 2021. 2021-10 Upphandlat pris dyrare än budgetkalkyl. Totala projektkostnad beräknas till 51,4 mnkr. I projektet finns förgäveskostnader som inte kan nyttjas i projektet. De 3 mnkr finansieras av KLF, överföring av kostnader ser under november 2021.
45860 Ridanläggningar	Johan Bondesson	50 300	50 300	0	4 766							Reinvestering av ridanläggning i Kyrkoköpinge (25 mnkr) och ridanläggning i Brosjödal (25,3). Av beslutet skulle 6,7 mnkr finansieras inom teknisk servicenämnds investeringsram <u>2021-09</u> Projektet pågår enligt plan. Det finns möjlighet att projektets totala kostnad blir lägre men samtidigt har det dykt upp oförutsedd åtgärd som motverkar detta. Därför kommer prognos bli oförändrat. <u>2022-02</u> Projekt färdigställdes årsskifte 2021/2022, dock den sista etappen görs under våren 2022.
45940 Axel Ebbes Konst (45870, 65870)	Jarl Hoffman	49 700	50 000	2 900	2 900	24 300	2 500			sep - 2021	årsskifte 2023/24	<u>2021-09</u> Totalt är investeringsutgiften för om- och tillbyggnad i nuläget beräknad till 45 mnkr (i DR redovisat prognos 35 mnkr). Bygglovsarbete och projektering pågår. <u>2022-02</u> Detaljprojektering pågår. Aviserar till en fördyrning då projekteringskostnad har blivit 0,5 mnkr dyrare samt säkerhetsåtgärder 1,5 mnkr har tillkommit.
46010 Stavstensvägen, brorenovering	Mikael Berqvist	6 500	7 000	7 000								Befintlig bro över Ståstorpsån har tjänat ut, den byggdes på 1930-talet. Den har under många år haft nedsatt bärighet vilket inneburit restriktioner för trafikeringen. Kostnadsbedömningen är att broarbetena kostar 3,5 mnkr, kantförstärkningsarbetena av ån inklusive rivning och röjning 1,8 mnkr och skyddsåtgärderna för fastigheter och fort 1,2 mnkr. <u>2021-09</u> Projekt är framflyttad till 2022. 2021-11 FFU klar och går på upphandling. Arbete utförs under 2022.
46060 Tillbyggn idrottshall Smyg	Haydar Al Mandlawy	30 000	30 000	10 000	8 778					2021-09-28	2022-06-25	2021-09 Beslut 30 mnkr varav 26,5 miljoner kronor för byggnation och 3,5 miljoner kronor för inventarier tillhörande gymnastiken. 2022-02 Till projekt har kommit "energiprojekt" beställt internt av drift. Projekt innebär nytt pasagesystem till idrottshall och skolan.
46070 Förb åtg TS/Dagvatt Smyge												-
46120 Rugbyanläggning	Haydar Al Mandlawy	28 000	28 000	18 000	18 000	9 983				under 2022	vecka 9 2023	<u>2021-09</u> Beställande nämnd är Kultur och fritidsnämnden, nyinvestering i ny rugbyplan (Naturgräsplan), läktare omklädningsrum och parkering mm. Upphandling startar 2022-03-12
46130 Åtg inom Västra industriomr	Zainab Mousa	10 900	20 000	5 000	5 000	10 000	5 000					Uppr Västr verksamhetsområde. 2021-09 Projekt pågår
46160 Pirarmar Smygehamn (80790)	Hans Lilja/Christopher Kolbjörnsen		25 000	5 000	19 000							2021-09 Projekt pågår, 2021-11 utredning är klar, kommer lämnas till politiker för beslut (lämnats till TN i november).
46220 Ombygg Plan 3 inom Orion 8	Johan Mattsson		12 000	0	4 500	7 400				2022-09-01	2023-05-26	Inflyttning 1 juni 2023. tidplan osäker pga lantmåteriförrättning vid ägarbyte
46230 Ombygg IT Plan 4 inom Orion 8	Johan Mattsson		5 000	0	1 000	3 900				2022-09-01	2023-	
81036 Ombygg AMF St. Nicolai inom Söders 2	Johan Mattsson		30 000	0	300					2024-01	2024-12	Total ombyggnad av lokaler, Idag finns ingen ventilation. Det finns miljöproblem med inre ytskikt. 30 mnkr är en uppskattning, prognos revideras efter yta är känd. Projekt innebär att bygga nya bl.a. fläkttrum

46290 Köpingskolan fotbollsplan	Haydar Al Mandlawy	15 000	15 000	15 000						september 2022	vecka 2 2023	2022-02 Byte från konstgräsmatta till naturgräsmatta. Projekt samkörs med rugbyprojekt. Upphandling påbörjas 2022-03-12
46340 Gatuomb. Anderslöv Österg	Zainab Mousa		8 000	8 000	8 000							
46290 Inv. ram Energieffektivisering	Khosrow Souresrafil		52 000	10 000	10 000	10 200	10 400	10 600				
46310 Fysiska säkerhetsåtgärder	Khosrow Souresrafil		12 000	4 000	4 000	2 000	2 000	2 000				
TAXE												
45090 Dagvatten Klagstorp	Jan-Åke/Ove			10 000	10 000	10 000						2021-09 Projektet befinner sig i projekteringsfas, byggfas troligtvis kommer bli under 2022. Anslag 10 mnkr för 2022 kontrollera att lägga till i projektet. För att färdigställa projektet behövs även 10 mnkr år 2023 med i budgetplanen 2023. <u>2021-11</u> projekt avser att bygga om dagvattenledningar i Klagstorp. Under 2022 kommer kontaktas fastighetsägarna söder om Klagstorp och tas fram FFU. Tidplan kommer ev. att justeras.
45630 Erosionsh. ledn. Beddinge						6 000	12 000	6 000	12 000			
46380 Dagvatten väster	Jan-Åke Persson		20 000	20 000	20 000							
46390 Utbyggnad VA Minnesberg	Jan-Åke Persson		11 000	11 000	11 000							