

Bilaga 2. Utfall Underhållsplan 2021

Objekt	Åtgärd	Kostnad	Utfört
Albäckshallen	Belysning i tennislokalen+ värme	398 500	x
Elevhem Klörupsvillan	Omläggning av plattor i väster, mossor på tak, måln t	620 000	delvis
Elevhem Penningstråket	Vattenläcka stor omfattning omdrag rör va vs, ny ve	900 000	x
Förvaltningsadministration Sjöviksvägen 6	Takbyte, nya avskiljare cisterner, ny vent	125 000	delvis
Körsbärsgårdens Förskola	Åtgärder besiktningsanmärkingar	33 000	
Skegrie Skola + fsk.	Besiktningsanmärkning	50 000	
Änghögs förskola	Ny ventilation	300 000	x
Badhuset	Lägga om tak. Fönsterrenovering	1 715 000	
Concordia	Mark med dagvatten, omkl. Nya ledningar	100 000	
Förvaltningsadm Tommarpsv. 46 Heatex	Ingen värme, läcker i taket, fukt och mögelproblem.	1 500 000	
Garvaregården	läckage	100 000	
Granlunda Förskola	Sänka häck norrsida	80 000	
Huvudbiblioteket, Trelleborg	Återställning asfalt efter markarbete, beskärning träd, ny oljeavskiljare, läckage, värme pl 2, shuntgrupp, underhåll ytskikt	895 000	
Liljeborgsskolan	Beläggning multiarena, beskärning träd, se över fasad	1 440 000	
Ljunggrenska Skolan	Stopp i ledningarna i källaren. Ombyggnad filmning omdragning av ledningar. Doft. Inbrottslarm, gräsplan	600 000	
Musikpaviljongen	Pardörr målas.	10 000	
Prästkragens förskola Extern fastighet	Besiktningsanmärkingar	25 000	
Skyddat boende	Två st badrumsrenoveringar	350 000	
Söderslättshallen	Målning omklädningsrum.	20 000	

Trelleborgs Entréhus	Vedbod, regnar in. Rensa vass i dammen	125 000	Delvis
Dalajärs Förskola	Fönster, förråd och utemiljö, ventilation, lukt, stopp i brunn	2 360 000	Delvis
Förvaltningsadministration Östergatan 71	Tak, takavvattning, taksäkerhet, glaspartie m.m Ombyggnad och ny dragning av rör i trapphus efter läkage	2 300 000	Delvis
Gylle Resursskola	Fönster och gavel	600 000	x
Pilevallskolan	Utredning Byggnad A	600 000	x
Serresjöskolan	Utredning och åtgärd av kanalplast. Utemiljö besiktningsanmärkningar	605 000	
Smygeskolan	Utemiljö och storkök	950 000	
Väståkra 7-9	Belysningen fungerar inte inomhus, betongtrappa ut	690 000	x
Väståkra f-6	Rest PU 2020, målning av samtliga vindskivor m.m. Vindskivor målas och skadade bräder byts, mjukfogar åtgärdas.	390 000	
Österjärs Förskola	Tak och takavvattning, utemiljö	1 560 000	x
Bastionskolan	Värmesystemet, styr byte, avlopp, ledningssystem	1 300 000	delvis
Fågelsångens Förskola	Fallunderlag utbyte	20 000	
Kattebäckskolan	Ersätta skadade träd skadegörelse, inbrottslarm, utk	180 000	delvis
Söderslättsgymnasiet Sankt Nic	Ny ytterdörr/front, byte avhärdningsfilter, IT lokaler	1 090 000	x
Uddens förskola	spiraltrappa, vent galler, alger, ytfärg, plasttak utesc	130 000	x
Ajgeldingerska Villans Förskola	Besiktningsanm. Byte staket	333 000	x
Förvaltningsadministration Gasverksgatan 3	Papptak upprepad vattenläcka, behov av att göras.	500 000	
Museet	Beskärning platanträd, allé	15 000	
Alstad förskola	Förråd, Utemiljö besiktningsanmärkningar	70 000	x
LSS daglig verksamhet Klockaregatan	Utemiljö	20 000	x

	förråd och delar av utemiljön behöver åtgärds,		
Modeshögs förskola	åskledare ligger lös på taket, behöver målas i	330 000	x
Pilekvistens Förskola Extern fastighet	korridor i anslutning till storkök samt matsal.	75 000	x
	Rest PU 2020, omläggning papptak förråd, Målning		
Villa Skateholm	av fönster, Genomföring i väggar tätas. Väggspanel	80 000	
Väståkra idrottshall	förråd målas.	8 000	
Österlids förskola	Mjukfogar ses över och åtgärdas	10 000	
	Lekutrustning		
Östra skolan	Utemiljö besiktningsanmärkningar	50 000	
Bäckaskolan	Lacka om golvet, ledningssystem, besiktningsanm.	335 000	
Fågelbäcksskolan	Byta ut delar av häng och stuprännor, byte styr	181 000	x
Klagstorps Skola	Målning, sprickor grund, foglist	130 000	x
LSS-boende Kullagården, Klörups backar barnboende. Extern	Lekutrustning	40 000	
LSS-boende Kasalagatan 6	Spis och ugnar i lägenheterna är utdömda. Inte bytt	50 000	
Klövernsförskola Extern fastighet	Utemiljö	200 000	
Smygehams förskola	Utemiljö	250 000	
Söderängens Förskola	Utemiljö besiktningsanmärkningar	30 000	
V Alstad Skola	Utemiljö besiktningsanmärkningar	235 000	x
Vandrarhemmet Smygehamn	Man har målat med fel färg, färgen bubblar sig och	60 000	
	panelen ruttnar.		
Summa		25 163 500	13 950 000
			55%

Budget
Planerat UH

Kommentar

Vattenläckan är klar, men inte det andra. Ingen ekonomisk uppföljning på avdelningen, svårt att veta hur mycket vi kunde utföra

Taket är bytat på byggnad A

Uppskjuten pga ev. ombyggnad

Omprioriterat. Tak uppskjutet.

Flyttat 2022 pga helhetsgrepp.

Större kostnad än beräknat, inte prio 1

Värme pl2, ej utfört. Räckte med schuntbyte.

(Beskärning av träd uteblev pga byggarbetsplats. JL)

Ej hunnit med multiarena. Ej sett över fönster och fasad.

Osäkerhet om verksamheten skall vara kvar, JL

Vedbod ej utfört. Mycket dyr i medeltids stil.
(Dammen är rensad från vass, JL)
Köpt in lekmaterial 2021 fortsatt arbete 2022,
JL

Ventilations byte sker i sommar,Lukt från golv pågår tarkett försegla

Tak byte pågår,rör i trapphus klart DR

Utemiljö? JL

Kanal plsten byts ut på sommarlovet 2022 DR

Otydlighet ang. beställning och budget, JL
Belysning och undertak i korridorer klart,
Trappa Klar

Storkök i bef byggnad utgår ny ska de i större projektet som Haydar driver bygga till skolan n

Vet inget om detta DR

Arbetet är påbörjat.
Otydlighet ang. budget, JL
ingen ekonomisk uppföljning i avdelningen,
Inbrottslarm utfört vet ej vem som tog
kostnaden
nytt arbete ingen historisk överlämning

Utfört.
Stoppad, Ej utfört, Hg utflyttad. Byggnad skall
rivas.
Byggarbetsplats, JL
Besiktningsanmärkningar åtgärdat, JL
Utemiljö åtgärdat, JL

Förråd och delar av utemiljö klart, Åskledare
vet jag inget om,
Besiktningsanmärkningar åtgärdat, JL

om, målning blev inte färdig av DR

Ej Åtgärdat DR
Verksamhetsförändring, JL

Oklart vilka åtgärder som skall prioriteras, JL
Lacka om golvet o ledningsystem skjuts till
2022.

Inga åtgärder, JL
Upskjutet till 2022.
Verksamheten flyttar? Pausad. JL
För sent att påbörja, JL
Verksamheten upphör, JL
Klart, JL

Ej åtgärdat. DR

Av planerade åtgärder utfördes.

mattorna ,inga föster l bytade , stopp ibrunn vet jkag inget om DR.

ned nytt kök.DR