



Hedvig Lindgren
Processledare budgetprocessen
hedvig.lindgren@trelleborg.se

Kommunstyrelsen

Slutrapport omklädningsrum ishallen

Sammanfattning

Efter önskemål från föreningar om fler omklädningsrum till ishallen på Söderslätthallen, beslutade kommunfullmäktige 2020-04-27, § 112, att tilldela tekniska servicenämnden 11 550 tkr i investeringsbudget för att genomföra detta. Projektet slutfördes under 2021. Projektet avser tillbyggnad av omklädningsrum på ishallen i två plan och innefattar fyra omklädningsrum och ett samlingsrum samt en föreningslokal och förråd.

Investeringsbudgeten uppgick till 11 550 tkr och utfallet blev 11 724 tkr. Avvikelsen om 174 tkr (1,5 %) hänförs till tillkommande kostnader för att nyproducera "holken"/föreningslokalen inne i ishallen. Vid projekteringen gjordes bedömningen att den kunde vara kvar för att hålla nere kostnader, men när produktionen startade så visade det sig att stommen var så pass dålig att den fick rivas och byggas upp på nytt.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att slutrapporten godkänns.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Slutrapport omklädningsrum ishallen, KS 2019/736, 2022-03-30

Beslut tekniska servicenämnden, 2022-03-10, §25

Tjänsteskrivelse tekniska serviceförvaltningen, 2022-02-11

Beslut kommunfullmäktige 2020-04-27 §112

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna slutrapporten

att lägga rapporten till handlingarna.

Beslutet skickas till

Kommunledningsförvaltningen, Kvalitet och resursutvecklingsavdelningen
Tekniska servicenämnden