



Hedvig Lindgren
Processledare budgetprocessen
hedvig.lindgren@trelleborg.se

Kommunstyrelsen

Slutrapport - Rivning av Duxfastigheten

Sammanfattning

Tekniska servicenämnden har inkommit med slutrapport för rivning av Duxfastigheten. Projektet avser rivning av gamla Duxfabriken samt uppförande av ställplatser för husbilar och husvagnar. I projektet ingick även att ta fram ersättningslokaler och flytt av de befintliga verksamheterna i byggnaden. Projektet påbörjades med projektering våren 2020 och färdigställdes sommaren 2021.

Investeringsbudgeten uppgick till 7 150 tkr, varav 4 800 tkr för rivning av byggnaden på Bogsprötet 1 och återställning av mark, samt 2 350 tkr i toalettbyggnad, grå-svartvattentömningsanläggning, elstolpar, markarbeten.

Utfall totalt blev 7 653 tkr, vilket är 503 tkr över budget. Avvikelsen om 503 tkr (6,6%) hänförs främst till tillkommande kostnader för anpassningar i samråd med arrendatorn för stallplatserna som upphandlades parallellt med detta projekt, vilket innebar att den ursprungliga projektplanen fick justeras vilket medförde extra kostnader. En del av kostnadsökningen hänförs även till den tillkommande konstillationen ”jätteväggen” som inrättades på grannfastighetens nya fasad. Rivningen av byggnaden på 4 800 tkr har belastat resultatet och inte investeringsprojektet, då det redovisningstekniskt inte ska hanteras som en investering.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att slutrapporten godkänns.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Slutrapport – Rivning av Duxfastigheten, KS 2020/427, 2022-03-23
Beslut tekniska servicenämnden, 2022-03-10, §26
Tekniska serviceförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-11
Beslut kommunfullmäktige, 2021-01-25, §33

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna slutrapporten

att lägga rapporten till handlingarna.

Beslutet skickas till

Kommunledningsförvaltningen, Kvalitet och resursutvecklingsavdelningen
Tekniska servicenämnden