

# Investeringsprojekt

Uppföljningsrapport 2022-11-10




TRELLEBORGS KOMMUN

# Kommentarer generellt

- Entreprenadpriser fortsätter öka men ökningen verkar mattas något. Redovisning planeras månadsvis i fortsättningen.




## Entreprenadindex 100 Husbyggnadsentreprenad




TRELLEBORGS KOMMUN


## Entreprenadindex 200 Vägentreprenader



TRELLEBORGS KOMMUN



# Investeringsprojekt TSN



TRELLEBORGS KOMMUN

# Avslutade projekt

- 45940 Axel Ebbes konsthall, uppdaterad budget 74 500 000, projektet flyttas fram minst 12 månader.
- 46060 Smygeskolans idrottshall, slutbesiktning har hållits och hallen togs i bruk 7 nov. Ekonomisk prognos ca 1,5 MSEK över budget (B 30 MSEK) +aviserade krav på ersättning pga. världsläget, ej preciserat.



# Nya projekt

- -



TRELLEBORGS KOMMUN



# Kommentarer

- 41409 LSS Maglarp, osäkert om säkerhetsglas håller rätt energikrav
- 45090 Dagvattenutbyggnad Klagstorp. Utökad budget inte säkerställd, svårigheter med servitutsavtal med markägare.
- 45830 Ombyggnad Badhuset, ej startat, avser endast nödvändig investering för att säkra fortsatt drift.
- 46010 Bro Stavstensvägen, ej startat, utförs under 2023.
- 46070 Vattenverksvägen Smygehamn, avslutande arbeten toppbeläggning mm våren 2023.



# Kommentarer

- 46120 Rugbyanläggning, utsedd entreprenör Gräsmiljö Sverige AB, budget beräknas överskridas med ca 4,5 MSEK. Etablering på arbetsplats 1 dec 2022.
- 46130 Västra Industriområdet, projektering, ökad omfattning medför ändrad tid och ökade kostnad. Fortsatt arbete med att anpassa omfattning till budget.
- 46143 Råvattenledningar till vattenverk Trelleborg, upphandling konsult avs. förstudie. Tidplan förskjuts något. Budget lagd 2018 påverkas av de senaste årens kraftiga prishöjningar.



# Kommentarer

- 46144 Råvattenledning till vattenverk Klagstorp, ej startat.
- 46147 Överföringsledning vatten mellan vattenverk Klagstorp och Trelleborg. Upphandling konsult avs. förstudie. Tidplan förskjuts något. Budget lagd 2018 påverkas av de senaste årens kraftiga prishöjningar.
- 46160 Pirarmar Smygehuk, ej startat.



# Kommentarer

- 46220 Ombyggnad FK plan 3 inom Innerstaden 5:47, när projektet nu kommit vidare ser vi en minskad risk för saneringskrav i byggnad.
- 46230 Ombyggnad IT Plan 4 inom Innerstaden 5:47, när projektet nu kommit vidare ser vi en minskad risk för saneringskrav i byggnad.
- 46260 Armaturutbyte till LED, 9000+ belysningspunkter, upphandling pågår, risk avser genomförandetid, materialkvalitet, komponentbrist och ökade kostnader.



# Kommentarer

- 46340 Ombyggnad Östergatan Anderslöv. Projektering återupptagen, ökad omfattning Spelmansgränd påverkar tidplan och ekonomi, risk för förorenade massor, vibrationsskador på byggnader.
- 46380 Dagvatten väster, förstudie, osäkerhet kring tider och kostnader.
- 46390 Minnesberg kommunalt avlopp, projektering, osäkerhet kring tider och kostnader, kalkyl från 2021.



# Kommentarer

- 46550 Nybyggnad Smygehamns Förskola, ej startat
- 46560 Om- och tillbyggnad Skegrie skola, ej startat, önskad tid fr. verksamhet bedöms ej rimlig, oklarhet kring budget

