

Ombudgetera investeringsmedel - skatteverksamhet

Investeringsprojekt (tkr)	Varav investeringar 2022		
Pågående projekt	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
41409 Förstärkt gruppboende LSS	-39 573	-27 228	-12 345
45940 Axel Ebbe konsthall	-19 139	-9 362	-9 777
45970 Fastighetsanp Lavetten 39	-5 000	-3 354	-1 646
46010 Stavstensvägen, brorenovering	-6 885	0	-6 885
46070 Förb åtg TS/Dagvatt Smyge	-5 000	-2 908	-2 092
46120 Rugbyanläggning	-27 841	-669	-27 172
46130 Åtg inom Västra industriomr	-8 229	-3 553	-4 676
46160 Pirarmar Smygehamn	-6 000	0	-6 000
46190 Åtg Pfos Albäckdeponin	-2 698	0	-2 698
46220 Ombygg FK Plan 3 inom Orion 8	28	-5 752	5 780
46260 Armaturutbyte till LED	-9 858	-1 257	-8 601
46290 Köpingskolans fotbollsplan	-15 000	0	0
46340 Gatuomb. Anderslöv Österg	-7 892	-438	-7 454
46530 Stadsmiljöprogrammet 2022/23	-1 500	-25	-1 475
90071 Invest ram Fordonshanter	-9 387	-5 742	-3 645
Total summa	-278 216	-173 058	105 158

Investeringar - skatteverksamhet	
Ombudgeteras till 2023	Kommentarer
-12 345	Följer reviderad tidplan, färdigställande planerat till sommaren 2023.
-9 777	Projektet är pausat
-1 646	Sista etappen kring renovering planeras till 2023
-6 885	Projektet är framflyttat 2023.
-2 092	Pågående projekt
-27 172	På grund av nya förutsättningar avbröts upphandlingen och återupptogs med traditionell teknik utan uppvärmning, dagvattenåtervinning och biokol.
-4 676	Projektets totala omfattning är ännu inte helt klarlagd, projektering pågår fortfarande
-6 000	Projektet är framflyttat.
-2 698	Utredning pågår och förstudie genomförs 2023
5780	Projektet är tidigarelagt då extern hyresgäst kommer flytta in i juni 2023.
-8 601	Upphandlingen tar längre tid än beräknat dock kvarstår slutdatum för projektet
-15 000	Ingår som en del i projektet rugbyanläggning
-7 454	Projektets totala omfattning är ännu inte helt klarlagd, projektering pågår fortfarande
-1 475	Projektet är framflyttat till 2023/2024.
-3 645	Leverans av fordon har skett i januari 2023
-103 686	

