

Investeringsprojekt för TSN

Uppföljningsrapport 2023-10-12

Hans-Olov Ivarsson, Projektchef



TRELLEBORGS KOMMUN


Marknad och konjunktur

Entreprenadindex t.o.m. augusti redovisas i diagram. Prisnivån för de olika kategorierna inom **husbyggnad** verkar samla sig något något inom spannet 1,3 till 7,5 % årlig ökning. För **vägentreprenader** har vi den tydligaste förändringen avseende beläggningsarbeten där priserna inte längre sjunker utan är tillbaka på samma nivå som för 12 månader sedan. **Konsultpriser** ligger som tidigare på en stabil ökningstakt om 5 % per år

Inflationstakten mätt som KPI 12 månader redovisas för augusti månad av SCB och sjönk från 9,3 % föregående månad till 7,5 % för aktuell period.




Entreprenadindex 100 Husbyggnadsentreprenad




TRELLEBORGS KOMMUN


Entreprenadindex 200 Vägentreprenader



TRELLEBORGS KOMMUN



Konjunkturinstitutets barometer september



- "Byggföretagen fortsätter att rapportera om minskade anbudspriser de senaste tre månaderna. Företagen förväntar sig även minskade anbudspriser under de kommande tre månaderna. Bilden skiljer sig dock mellan husbyggarna som tror på minskade anbudspriser och anläggningsbyggarna som förväntar sig ökade anbudspriser."



Investeringsprojekt TSN

Projektkontor

Visningssätt

<input type="checkbox"/>	Projekt/fas ▲	Projektnummer	Status	Fas	Start	Slut	Funktion	Tid	Risk	Budget
<input type="checkbox"/>	41409 LSS Maglarp	41409	Avslutat	avslut	2022-01-01	2023-05-31	●	●	●	●
<input type="checkbox"/>	45090 Dagvatten Klagstorp	45090	Pågår	projektering	2020-10-05	2026-06-30	●	●	●	●
<input type="checkbox"/>	45940 Axel Ebbes Konsthall	45940	Pågår	upphandling	2022-10-03	2025-05-31	●	●	●	●
<input type="checkbox"/>	46010 Stavstensvägen, Bro över Ståstorpsån	46010	Pågår	produktion	2023-03-01	2023-12-20	●	●	●	●
<input type="checkbox"/>	46120 Rugbyanläggning	46120	Pågår	produktion	2022-01-01	2023-11-10	●	●	●	●
<input type="checkbox"/>	46130 V. verksamhetsområdet. Helhet	46130	Pausat	projektering	2021-02-04	2026-03-10	●	●	●	●
<input type="checkbox"/>	46143 Råvattenledning TBGV	46143	Pågår	förstudie	2022-09-12		●	●	●	●
<input type="checkbox"/>	46144 Råvattenledning KLAG	46144	Ej startat	förstudie	2022-09-12		●	●	●	●
<input type="checkbox"/>	46147 Överföringsledning TBGV KLAG	46147	Pågår	förstudie	2022-09-08		●	●	●	●
<input type="checkbox"/>	46260 Armaturutbyte till LED	46260	Pågår	produktion	2022-09-05		●	●	●	●
<input type="checkbox"/>	46340 Östergatan i Anderslöv	46340	Pausat	projektering	2020-08-07	2024-10-16	●	●	●	●
<input type="checkbox"/>	46380 Dagvatten Väster	46380	Pågår	planering	2022-01-03	2025-12-31	●	●	●	●
<input type="checkbox"/>	46550 Nybyggnad Smygehamns SK	46550	Pågår	förstudie	2022-08-25		●	●	●	●
<input type="checkbox"/>	46560 Nybyggnad Skegrie 7-9	46560	Pågår	upphandling	2022-09-04	2025-12-31	●	●	●	●
<input type="checkbox"/>	81208 Spelmansgränd i Anderslöv	81208	Pausat	projektering	2020-08-07	2024-10-24	●	●	●	●
<input type="checkbox"/>	81370 Sjöormen	81370	Pågår	upphandling	2022-10-25	2024-06-30	●	●	●	●
<input type="checkbox"/>	Minnesberg	46390	Pågår	produktion	2019-01-01	2024-05-03	●	●	●	●
<input type="checkbox"/>	Piramar Smyge 46160	46160	Pausat	planering	2022-09-22		●	●	●	●
<input type="checkbox"/>	Sjörup - nedläggning av reningsverk	81276	Pågår	projektering	2023-01-01	2023-12-30	●	●	●	●
<input type="checkbox"/>	Skegrie - Tryckstegringsstation	81275	Pågår	upphandling	2023-01-01	2024-05-01	●	●	●	●



Kommentarer

- 81370 Sjöormen, upphandling pågår
- 46260 Armaturutbyte till LED, entreprenör utsedd: Vattenfall Services Nordic AB.
Preliminär sluttid juni 2026



Stavstensvägen bro över Ståstorpsån

Byggt på 30-talet

Nedsatt bärförmåga

Kan vara aktuell för omledning från
E6 vid olycka

Intresse från försvarsmakten att öka
bärförmåga till "BK4"

Renovering 2023

Totalentreprenör: VBA AB

Projektör: Centerlöf & Holmberg

Projektledare: Zainab Mousa


Projektbudget: 6 miljoner kronor

Beräknas färdig december 2023



TRELLEBORGS KOMMUN

Känslighet: Verksamhetsinformation



TRELLEBORGS KOMMUN

Känslighet: Verksamhetsinformation



TRELLEBORGS KOMMUN

Känslighet: Verksamhetsinformation


<https://vaxer.trelleborg.se/>



TRELLEBORGS KOMMUN

Känslighet: Verksamhetsinformation

Aktuella projekt i Trelleborgs kommun



TRELLEBORGS KOMMUN