



Slutredovisning investeringsprojekt nr 46580 – Ledningsförnyelse 2023

Slutredovisningen ska återkoppla till det beslutsunderlag som nämnden lämnade i samband med beslutet.

Bakgrund och syfte

Ledningsnätet (vatten, spill och dagvatten) i Trelleborgs kommun är i stort behov av förnyelse. Utbytestakten av ledningsnätet var över 350 år och behövde uppnå en acceptabel reinvesteringstakt om 1% av vatten- och spilledningar som årligen byttes ut.

Projekt 46580, ledningsförnyelse 2023, efter beslut i Kommunfullmäktige om:

att uppdra Tekniska servicenämnden att genomföra ledningsförnyelse av spill- och vattennät 2023.

att de ökade drift- och kapitalkostnaderna som uppkommer med anledning av projektets genomförande finansieras genom VA-taxan,

att uppdra åt tekniska nämnden att återkomma med slutredovisning av verkställt beslut i samband med bokslut 2023.

Organisation och tidplan

Dåvarande teknisk nämnd var beställande nämnd. Ansvarig för produktion, uppföljning och slutredovisning var den tidigare tekniska förvaltningen genom Kretslopp och vatten.

Det praktiska arbetet på ledningsnätet har utförts såväl i egen regi som via entreprenad.

Ekonomi

Det ekonomiska utfallet för hela projektet blev 21 293 000 kronor vilket är 1 293 000 kronor högre än det tilldelade anslaget.

Avvikelsen avser akuta tilläggsarbete vid pågående relining av spilledningar i Anderslöv.

Övrig information

Översiktlig redovisning över genomförda åtgärder i form av ledningslängder och kostnader redovisas inom kort i en mer detaljerad rapport.