

Investeringsprojekt för TSN

Uppföljningsrapport 2023-12-14

Hans-Olov Ivarsson, Projektchef



TRELLEBORGS KOMMUN


Marknad och konjunktur

Entreprenadindex t.o.m. oktober månad redovisas i diagram. Prisnivån för de olika kategorierna inom **husbyggnad** ligger fortsatt samlat och kring en årlig prisökning kring ca 4 %. För **vägentreprenader** spretar bilden något mer. Den underkategori som nu förändras mest är beläggningsarbeten där priserna nu är ca 12 % upp jämfört medför 12 månader sedan. **Konsultpriser** ligger som tidigare på en stabil ökningstakt om 5 % per år

Inflationstakten mätt som **KPI** 12 månader redovisas för oktober månad av SCB och ligger kvar på 6,5 % för aktuell period. [För nov månad har KPI sjunkit till 5,8 %]




Entreprenadindex 100 Husbyggnadsentreprenad




TRELLEBORGS KOMMUN

Entreprenadindex 200 Vägentreprenader

Indexförändring i % rullande 12
månader



TRELLEBORGS KOMMUN



TRELLEBORGS KOMMUN

Konjunkturinstitutets barometer november



Anläggning

Husbyggnad

- Byggföretagen fortsätter att rapportera om minskade anbudspriser de senaste tre månaderna. Företagen förväntar sig även minskade anbudspriser under de kommande tre månaderna.
- Anställningsplanerna pekar fortsatt på en minskning både bland hus- och anläggningsbyggare, planerna är dock betydligt mer pessimistiska bland husbyggarna än vad de är bland anläggningsbyggarna.



TRELLEBORGS KOMMUN

CORRECTION



TRELLEBORGS KOMMUN

Investeringsprojekt TSN

Projekt

+ Nytt projekt

<input type="checkbox"/>	Projekt	Startdatum	Slutdatum	Status	Fas	Beskrivning	Tid	Budget	Funktion	Risk
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Nybyggnad Pilevalls Förskola	2023-10-20	2028-12-30	Pågår	förstudie	Nybyggnad Pilevalls Förskola inom ...				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 41409 LSS Maglarp	2022-01-01	2023-05-31	Avslutat	avslut	Nybyggnad LSS-boende sex st boe...				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 45090 Dagvatten Klagstorp	2020-10-05	2026-06-30	Pågår	projektering	Projektet utgår på att anlägga nytt f...				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 45940 Axel Ebbes Konsthall	2022-10-03	2025-05-31	Pågår	genomförande	Besked omstart 2023-04-24				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 46010 Stavstenvägen, Bro över Ståstorpsån	2023-03-01	2024-05-20	Pågår	avslut	Bron är byggd på 30-talet och har i f...				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 46120 Rugbyanläggning	2022-01-01	2024-01-15	Pågår	produktion	Nybyggnad Rugbyplan med läktare ...				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 46130 V. verksamhetsområdet. Helhet	2021-02-04	2026-03-10	Pausat	upphandling	En upprustning och ansiktslyftning ...				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 46143 Råvattenledning TBGV	2022-09-12		Pågår	förstudie	Delprojekt råvattenledning till Trelle...				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 46144 Råvattenledning KLAG	2022-09-12		Pågår	förstudie	Delprojekt råvattenledning till Klagst...				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 46147 Överföringsledning TBGV KLAG	2022-09-08		Pågår	förstudie	Delprojekt överföringsledning mella...				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 46160 Piramar Smyge	2022-09-22		Pågår	planering	2023-10-26 besked fr K Tonning att ...				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 46260 Armaturutbyte till LED	2022-09-05		Pågår	produktion	Projektets ändamål är att energieffe...				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 46340 Östergatan i Anderslöv	2020-08-07	2024-10-16	Pausat	projektering	Östergatan i Anderslöv är ett invest...				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 46380 Dagvatten Väster	2022-01-03	2025-12-31	Pågår	planering	Byte av dagvattenpumpstation Slus...				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 46390 Minnesberg	2019-01-01	2024-05-03	Pågår	produktion	Utbyggnad av kommunalt spillvatte...				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 46550 Ny- och Ombyggnad Smygehamns SK	2022-08-25	2028-12-31	Pågår	projektering	Nybyggnad 7-9 och Ombyggnad F-...				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 46560 Nybyggnad Skegrie 7-9	2022-09-04	2025-12-31	Pågår	produktion	Nybyggnad och lättare ombyggnad ...				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 46690 Nybyggnad Smygehamns FSK	2023-11-23	2029-12-31	Pågår	förstudie	Nybyggnad Smygehamns FSK ino...				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 81208 Spelmansgränd i Anderslöv	2020-08-07	2024-10-24	Pausat	projektering	Spelmansgränd i Anderslöv är ett in...				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 81225 Ombyggnad Fjärrvärme Inst Innersta...	2022-09-30	2024-06-30	Pågår	produktion	Ombyggnad/Konvertering till fjärrvä...				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 81275 Skegrie - Tryckstegringsstation	2023-01-01	2024-05-01	Pågår	genomförande	Fuglie vattenverk avvecklas och ers...				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 81276 Sjörup - nedläggning av reningsverk	2023-01-01	2023-12-30	Pågår	genomförande	Avveckling av Sjörups reningsverk. ...				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 81370 Sjöormen	2022-10-25	2024-06-30	Pågår	upphandling	Renovering av befintlig fontän så att...				

Nytt

- 46160 Pirarmar Smyge, ansökan miljötillstånd
- Nybyggnad förskola Pilevallskolan, förstudie

Uppdat.

- 45940 Axel Ebbes Konsthall, entreprenadkontrakt tecknat
- 46120 Rugbyanläggning, slutbesiktning
- 81370 Sjöormen, entreprenadkontrakt tecknat

Avslutat

- 46010 Stavstensvägen Bro över Ståstorpsån
- 41409 LSS Maglarp



Stavstensvägen bro över Ståstorpsån

Byggt på 30-talet

Nedsatt bärförmåga

Kan vara aktuell för omledning från
E6 vid olycka

Intresse från försvarsmakten att öka
bärförmåga till "BK4"

Renovering 2023

Totalentreprenör: VBA AB

Projektör: Centerlöf & Holmberg

Projektledare: Zainab Mousa

Projektbudget: 6 miljoner kronor

Beräknas färdig december 2023



TRELLEBORGS KOMMUN

Känslighet: Verksamhetsinformation



Leverans
I tid
Rätt kvalitet
1 MSEK under budget (17 %)
Projektledare: Zainab Mousa



TRELLEBORGS KOMMUN

Strandskoning och ny brobana



TRELLEBORGS KOMMUN