

Förvaltningschef
Jörgen Flink
Tel 0708 - 81 70 68
jorgen.flink@trelleborg.se

Slutredovisning investeringsprojekt 80148

Arenakrav Vångavallen

Beslut om investeringen fattades i KS 2016-02-10 §34 Äskande av medel Vångavallen. KS beslutade att anslå 1,6 mnkr till projektet inom fritidsnämndens investeringsbudget år 2016 genom en om disponering ifrån kommunstyrelsens investeringsram. Fritidsnämnden kompenserades för ökade kapitalkostnader år 2016. Fritidsnämnden beslutade i ärendet 2015-12-08 §103 Arenakrav på Vångavallen – Superettan 2016. En tjänsteskrivelse med kompletterade uppgifter upprättades 2015-12-16.

Bakgrund och syfte

För att TFFs skulle få spela i superettan år 2016 så måste Vångavallen uppdateras för att klara Svenska Fotbollsförbundets (SvFF) krav på arenor i Superettan.

Den stora delen av kraven från SvFF rörde själva fotbollsplanen, plantäckningen och värmningen av planen och inför nämndens beredning av ärendet redovisade förvaltningen två alternativa förslag till lösning, konstgräs eller naturgräs på Vångavallen. Utöver dessa krav fanns även andra som rörde högtalaranläggning, belysning, resultattavlor och övrig kringutrustning.

Fritidsnämnden beslutade att förorda alternativet med naturgräs.

Organisation och tidplan

Serviceförvaltningen genomförde upphandling av plantäckning direkt efter beslut om investeringen, vintern 2015/16 och plantäckningen (Matchesaver) levererades under våren. Övriga arbeten har gjorts av egen personal och via kommunala ramavtal. De sista arbetena slutfördes efter fotbollssäsongens slut, senhösten 2016.

Investeringen har gjort att TFF's alla hemmamatcher har kunnat genomföras.

Ekonomi

Av investeringens beviljade budget på 1,600 tkr har utfallet stannat på 1.581 tkr, en avvikelse på 19 tkr.

FRITIDSNÄMNDEN

Anna Nordstrandh
Ordförande

Jörgen Flink
Förvaltningschef