

Investeringsprojekt	Statusbeteckning	Tot Ack Utfall 20181031	Total budget	Slut- prognos	Avvikelse prognos-budget	Kommentarer
41409 Förstärkt gruppboende LSS	pågående	2 605	0	2 800	2 800	1,5 mnkr projekteringsmedel SEN §94 2016-09-15
43390 Ny förskola Skegrie	pågående	106 960	178 000	178 000	0	
43900 Trygghetens hus	pågående	14 134	152 500	152 500	0	
43910 Vannh/Lillev om- o tillbyggnad	pågående	278 749	350 300	350 300	0	
45510 Skola Öster	projektering	950	0	950	950	5 mnkr projekteringsmedel SEN §82 2016-05-03
45560 Klämmans fsk	pågående	34 869	29 500	35 000	5 500	
45570 Väståkra F-9 arbetsmiljö	pågående	3 342	88 300	88 300	0	
45590 Korttidsboende Lasarettet	pågående	32 697	157 000	157 000	0	
45610 Tillby Gertrudsg 4 avd med kök	pågående	19 447	53 000	53 000	0	
45650 Kylanläggning Söd.hallen	pågående	5 055	3 500	5 100	1 600	
45710 Pilevall fsk	projektering	843	0	1 500	1 500	2mnkr projekteringsmedel SEN §133 2017-12-05
45720 Södra Gränstorp	projektering	48	0	0	0	2mnkr projekteringsmedel SEN §134 2017-12-05
45770 Period. underhåll fastigheter	pågående	8 926	10 000	10 000	0	
45800 Rivning bussterminalen Övre	pågående	529	1 400	1 400	0	
45810 Familjens hus Thysells	pågående	855	0	0	0	
SUMMA		510 009	1 023 500	1 035 850	12 350	

Investeringsprojekt		Utfall 20181031	Total budget 2018	Slutprognos 2018	Avvikelse prognos-budget	Kommentarer
90065 Investeringsram Service			3 549	3 551	2	
80241 Kattebäck paviljong	pågående	3 376	4 261	4 261	0	
80262 Central datalagringsutrustn	avslutat	918	985	918	-67	
80362 Bäckaskolan vent.anpassn	avslutat	585	319	585	266	
80415 Pilevallsk byte värmecentral	avslutat	237	250	250	0	
80416 Fågelbäcksk verksamhetsanpassn	avslutat	150	156	156	0	
80424 Vångavallen Arenakrav	avslutat	4918	4 900	4 900	0	
80432 Städmaskin kombi	avslutat	46	46	46	0	
80433 SSG Kokgryta	avslutat	206	210	206	-4	
80434 Kattebäckskolan Kombiugn	avslutat	260	260	260	0	
80435 Fågelsången pavilj utensilier	avslutat	68	65	65	0	
80436 Cyklar o elcyklar	avslutat	119	82	82	0	
80443 Folkets park öppen fsk	pågående	3 491	2 175	3 500	1 325	
80444 Säkerhetsåtgärder Söderslättshallen	pågående	0	500	500	0	
80456 SSG ugn	avslutat	80	80	80	0	
80475 Leasingbilar Service	avslutat	242	245	245	0	
80509 Parkens FSK utensilier	avslutat	49	65	65	0	
80512 Modeshögs fsk larmsystem	pågående	80	130	130	0	
80513 Ljungrenska skola styrsystem	avslutat	239	240	240	0	
80515 Fastighetsavdelning bilar	pågående	0	975	975	0	
80537 Utbyte o inst. Brandlarm	pågående	178	250	250	0	
80543 Badhuset utbyte filteranläggni	pågående	0	350	350	0	
80600 it system Pythagoras	pågående	0	745	745	0	
80650 Smygehem kombibox	avslutat	125	126	125	-1	
80660 Pilevallsskolan diskmaskin	avslutat	288	288	288	0	
80670 Modehögs fsk kombiugn	avslutat	78	78	78	0	
80671 Smygehem thermobox	avslutat	204	170	170	0	
SUMMA		15 937	21 500	23 021	1 521	
Totalt Summa		525 946	1 045 000	1 058 871	13 871	