



Hedvig Lindgren
Processledare budgetprocessen
hedvig.lindgren@trelleborg.se

Kommunstyrelsen

Slutrapport - Finansiering muddring

Sammanfattning

Sedan många år tillbaka har muddring i Gislöv och Skåre endast utförts vid behov för att kunna hålla hamnarna seglingsbara. I och med detta byggdes det upp en underhållsskuld med dels förorenade bottnar, dels inte fullskaligt seglingsdjup inom dessa hamnar.

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-16, § 229, om förstärkt muddring och djupåterställning i de båda hamnarna. Budgeten uppgick till totalt 36,0 mnkr. Utfallet blev 32,2 mnkr, vilket resulterar i en positiv budgetavvikelse om 3,8 mnkr. Av tekniska servicenämndens beslut framgår en mindre felsummering av utfallet, vilket har korrigerats i detta ärende. Projektet har utförts inom budget och samtliga muddermassor har tagits omhand av godkända mottagare och hanterats enligt gällande regelverk. Budgetöverskottet beror på att volymerna inte blev de som uppskattades när budgeten äskades.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att slutrapporten godkänns.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Slutrapport – Finansiering muddring, KS 2020/794, 2022-03-23

Beslut tekniska servicenämnden, 2022-03-10, §27

Tekniska serviceförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-21

Beslut kommunfullmäktige, 2021-06-16, §229

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna slutrapporten

att lägga rapporten till handlingarna.

Beslutet skickas till

Kommunledningsförvaltningen, Kvalitet och resursutvecklingsavdelningen
Tekniska servicenämnden