



Slutredovisning investeringsprojekt nr 46060 – Truppgymnastikhall

Bakgrund och syfte

Bakgrunden är ett önskemål från Östra Torps GF, som är Trelleborgs största gymnastikförening och bedriver truppgymnastik för barn och ungdomar sedan många år tillbaka. Föreningen har de senaste tio åren ökat ordentligt i medlemsantal och sedan 2007 är de en tävlande förening med framgångar både regionalt och nationellt.

För att kunna hänga med och kunna erbjuda en modern, anpassad och säker träningsmiljö för en tävlingsidrott där utvecklingen går snabbt, övningarna blir svårare samt våra utövare fler, har de länge haft behov av en specialhall för truppgymnastik för träning och nationella tävlingar.

Organisation och tidplan

Totalentreprenör: Treano bygg AB

Projektägare: Fastighetsavdelningen

Hyresgäst: Kultur och fritidsförvaltningen, bildningsförvaltningen.

Entreprenaden startade under våren 2021 och slutbesiktning genomfördes i oktober 2022 och invigning hölls kort därefter.

Ekonomi

Beviljad budget för projektet var 34 mkr, varav 4 mkr avser energieffektiviseringsåtgärder.

Utfall i projekt blev 36,4 mkr, det högre utfallet härleds i huvudsak till prisökningar förorsakade av krisen i Ukraina.

Övrig information

På grund av leveransförseningar förorsakade av krisen i Ukraina, flyttades färdigställandet fram från maj till oktober.