

Historik

- 2010 Det började med att hissen skulle bytas ut...
- Från hissen blev det i stället en fråga om att ”öppna upp rådhuset”
- 2010 – västra flygeln
- Det blev för dyrt, projektera i stället nödvändiga åtgärder – västra flygeln våren 2011
- Senare samma år fattas beslut om att; Inkludera östra flygeln samt underhåll 2011
- Projektet avstannar i avvaktan på att beslut uteblir dec 2011
- Beslut kommer om att ta ett helhetsgrepp om hela rådhuset med en tillbyggnad av b la fullmäktigesal i söder våren 2012
- Presentation av projekt med tillbyggnad redovisas och beslut fattas om att genomföra en projektering hösten 2012
- Projektets åtgärder och kostnader redovisas Det fattas beslut om att minska omfattning våren 2013
- Projektet återredovisas denna gång utan tillbyggnad 2013 sommaren
- Inget beslut fattas efter återredovisning. Under några år pågår i olika omgångar diskussioner om arbetsmiljö, rivning och omflyttningar, men inget leder till något beslut 2013-2015
- Samhällsbyggnadsförvaltningens förvaltningschef returnerar sitt arbetsmiljöansvar dec 2014
- Servicenämnden inkommer med en avvikelse rapport för projekt Rådhuset, där det konstateras att projektet inte kan genomföras med de förutsättningar som givits. Kommunstyrelsen beslutar att avsluta projektet ombyggnad av rådhuset samt att med kommunstyrelsen som ansvarig ta fram förslag under året på ett modernt och tillgängligt rådhus med bra arbetsmiljö och energieffektiva lösningar. jan 2015
- Kommundirektören överlämnar ett förslag till serviceförvaltningen om att KSAU ska besluta att uppdra åt servicenämnden att återkomma med förslag

- till projekt Framtidens rådhus till KSAU senast juni 2016. Ett formellt beslut uteblir. juli 2015
- Serviceförvaltningen överlämnar en rapport till kommunledningsförvaltningen om kostnadsuppskattade åtgärdsbehov på Rådhuset för att lösa de arbetsmiljö- och brandskyddsproblem som finns! sep 2015
 - Kommunstyrelsen beslutar att genomföra en skyddsrund för Rådhuset och ge t.f. kommundirektör i uppdrag att därefter återkomma till kommunstyrelsen med information om resultatet samt förslag till åtgärder. KS beslutar även att ge servicenämnden i uppdrag att återkomma med förslag till framtidens rådhus. okt 2015
 - En skyddsrund genomförs tillsammans med Previa som återigen redogör för de problem som finns på olika delar av rådhuset. Rapporten lyfter fram ett åtgärdsprogram med fokus i första hand på brandskyddsåtgärder. 20151109
 - Servicenämnden utser sitt arbetsutskott som ska leda arbetet och som ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med en behovsanalys, inventera behoven av kontorsarbetsplatser för respektive förvaltnings administration och de lokaler som idag används för Trelleborgs kommun samt att arrangera ett studiebesök i Kungälv för att se på en arbetsplats som infört aktivitetsbaserat kontor samt att identifiera vilka funktioner som är viktiga i framtidens rådhus dels ur ett representationssyfte men även utifrån ett medborgarperspektiv. Serviceförvaltningen förväntas återkomma med en rapport senast 15 mars 2016. dec 2015
 - Kommundirektören återlämnar sitt arbetsmiljöansvar med anledning av ett bristande brandskydd 2015-12-22
 - Serviceförvaltningen klargör att problemen med brandskyddet inte är av den karaktären att lokalerna inte går att använda. Det finns brister men inte så allvarliga att lokalerna inte får användas. Den artikel som skrivs i tidningen är således inte förenlig med den rapport som räddningstjänsten skrivit, vilket också styrks i mail av räddningstjänsten. 2015-12-22
 - Servicenämnden beslutar om och lämnar över rapport om framtidens rådhus. okt 2016

- Omtag Rådhus 2.0. våren 2017
- Olika alternativ arbetas fram med kostnadskalkyler. Inga beslut fattas om att välja ett alternativ. Våren 2017 till vintern 2018
- En förfrågan kommer om att vi har behov av att hyra lokaler i tomma kontorslokaler. Ett förslag finns framtaget om förhyrning av Hemsö april 2019

