

Ärendenummer  
TRV 2018/117130  
Skapat av  
Emanuel Andersson, IVsy6

PM

Dokumentdatum  
2021-03-24  
Sidor  
1(1)



Kopia till:  
Trelleborgs kommun

## Kostnadsförändringar Lv 101, Alstad – Östra Grevie, GC-väg

Totalkostnaden för projektet har ökat från tidigare kommunicerat 24 000 000 kr till 29 699 000 kr.

Ökningen har aktualiserats efter framtagande av den senaste kalkylen i samrådshandlingsskedet av vägplanen.

### Posterna för de ökande kostnaderna.

- **Trafikanordningar (ökning 1800 tkr)**

Kostanden för trafikanordningar har inte ingått i de tidigare kalkylerna och uppgår till en uppskattat totalkostnad på 1 800 000 kr.

- **Mark och fastighetslösen (ökning 1622 tkr)**

Tidigare kalkyler för jordbruksmark har räknat med ett kvadratmeterpris på 40kr och en total yta på 22 500 kvm. Med påslag 25 % ersättning samt ersättning för bostadsfastigheter vilket uppgår till 210 000kr. blir den totala kostanden för mark och fastighetslösen i de tidiga kalkylerna 1 335 000 kr.

Den senaste kalkylen som är upprättad av Norconsult räknar med 60 kr per kvadratmeter inklusive påslaget på 25 %. Mängden kvadratmeter har ökat till 47 300. Bostadsfastigheters ersättning uppgår till 119 000 kr. Totalt blir detta 2 957 000 kr.

- **Förorening påträffad (ökning 481 tkr)**

De tidigare kalkylerna har inte räknat med några föroreningar, det har dock påträffats och beräknas till 481 000 kr.

- **Utredning och planering (ökning 1904 tkr)**

Under TKI-arbetet kalkylerades plankostnaden för uppdraget uppgå till 2 480 000 kr. Anbudet uppgick dock till 3 814 635 kr och tilläggen (ÅTA-arbete) har uppgått till 570 000 kr varav 130 000 kr är kopplat till busshållplatserna. Totalt har detta blocket ökat med 1 904 000 kr.

Sammanfattningsvis är det framförallt dessa poster som sammantaget uppgår till 5 807 000 kr som har ökat kostnaden för projektet.