



Plats och tid	Dunkerska salen kl. 17.00–18.00
Beslutande	Tomas Tigerschiöld (MP), Ordförande Andreas Persson (S), Vice ordförande Rickard Johansson (SÖS) Fredrik Schlyter (M) Bo Andersson (C) Olof Blennhede (L) Anders Yngve (S), §86-§100 Göran Persson (M)
Tjänstgörande ersättare	Johanna Sjögren (C), ersättare för Vakant (M) Margaretha Kroon (S), ersättare för Martin Andersson (SD)
Ersättare	
Övriga	Eva-Lena Sanderberg, Bitr. förvaltningschef, Serviceförvaltningen Henrik Alkevall, Fastighetschef, Serviceförvaltningen Camilla Lippe, Nämndsekreterare, Serviceförvaltningen Stefan Andersson, IT-chef, Serviceförvaltningen Marie Holst-Nilsson, Avdelningschef, Serviceförvaltningen Kristian Silverberg, Upphandlingschef, Serviceförvaltningen
Justeringens plats och tid	Henry Dunkersgata 1, 6 december 2018
Paragrafer	80-100
Sekreterare	<hr/> Camilla Lippe
Ordförande	<hr/> Tomas Tigerschiöld (MP)
Justerare	<hr/> Bo Andersson (C) Olof Blennhede (L)



---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ                      Serviceämnden

Datum då anslaget sätts upp        2018-12-10

Datum då anslaget tas ned         2019-01-02

Förvaringsplats

Underskrift

---

Camilla Lippe

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



## § 86 Avvikelse rapport - Gertrudsgården

Dnr SEN 2016/337

### Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade i §186/2017 att som en totalram för projektet anslå 53 mnkr för projektet.

Byggtreprenaden har därefter handlats upp och produktion pågår.

I samband med projektering utfördes markundersökningar avseende geologiska förutsättningar och markföroreningar, dessa indikerade fläckvis förorenade jordmassor och saneringskostnader uppskattades till ca. 1,5 mnkr. Våren 2018 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att förelägga Servicenämnden att avhjälpande åtgärder(marksanering) ska genomföras till en kvalitetsnivå som motsvarar naturvårdsverkets allmänna bedömningsgrunder för känslig markanvändning. (KM-nivå). Sanering av samtliga massor inom fastigheten har härav utförts.

### Beredning

#### Avvikelse rapport

Utökad sanering har utöver merkostnader för utbyte av jordmassor även inneburit merkostnader för utbyte av lekutrustning, om och nyanläggning av markytor etc. Total merkostnad för tillkommande åtgärder bedöms till 9 mnkr. Slutprognos för projektet bedöms med hänsyn till avvikelser till totalt 62 mnkr.

Avvikelse avseende investeringsutgift om 9 mnkr medför preliminära utökade driftskostnader om 435 tkr årligen.

Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att föreslå kommunfullmäktige att notera avvikelserapport samt att anslå investeringsmedel om 9 mnkr för projektets genomförande.

### Beslut

Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att notera avvikelserapport samt att anslå investeringsmedel om 9 mnkr för projektets genomförande.

### Skickas till

Kommunstyrelsen  
Bildningsnämnden

Justerares signaturer			Utdragsbestyrkan
-----------------------	--	--	------------------



Justerares signaturer			Utdragsbestyrkan
-----------------------	--	--	------------------