



Fredrik Sörling

Tekniska Servicenämnden

Fredrik.Sorling@Trelleborg.se

## Tidplan Rivning Dux

### Ärendebeskrivning

Dux-rivningen är en av punkterna i det åtgärds paket för att underlätta för det lokala näringslivet under coronapandemin som kommunstyrelsens arbetsutskott fattade beslut om den 23 mars. På tomten ska en ställplats för husvagnar och husbilar ordnas i väntan på utvecklingen av den nya stadsdelen Västra Sjöstaden. Fastigheten, Bogsprötet 1, köptes av Trelleborgs kommun 2013.

I lokalerna är ett par verksamheter verksamma i form av LSS Daglig Verksamhet och Lion. Arbetet med att hitta ersättningslokaler för dessa pågår för fullt. Vidare har ett antal av kommunens verksamheter förvaring av material och diverse inventarier. Att säkerställa ersättningslokal för lagerdelen pågår också där det planerade fastighetsförvärvet Lavetten 39 (Heatex) av allt att döma kan användas som nytt lager.

Rivningsarbetena kan inte påbörjas förrän lokalerna har tömts på verksamhet och material.

<b>Tidplan</b>	<b>Tidsåtgång</b>	<b>Period</b>
Tömning / Flytt	3,5 mån	15 maj - augusti
Återställning vägg installationer	3 mån	juni – augusti
Rivning	4 mån	September – december
Iordningställande uppställningsyta	1 mån	Januari 2021

Tidplanen tar hänsyn till sommarsemestrar, den faktiska tidsåtgången för tömning av lokalerna bedöms till 2,5-3 månader.

### Förslag till beslut

Presidiet föreslår tekniska servicenämnden besluta

att notera informationen kring arbetet med rivningen av Dux, samt

att överlämna åiterrapporteringen till Kommunstyrelsen för information